

会议纪要

编号: JLHY-01-001

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王明关

会议地点	施工项目部	会议时间	2017/12/16
会议主持人	王明关		
会议主题: 进度安全质量协调例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 2017 年 12 月 16 日下午, 由业主项目部组织, 监理项目部总监主持, 施工项目部管理人员参加, 召开了宿迁钦翼科技光伏发电项目工程安全、质量及进度协调例会。 会议主要内容: 1、需要设计单位提供 CAD 审定版的图纸, 以便进行后续的材料采购及施工进度安排; 2、施工方前期报审资料尽快提报监理单位。 3、监理部对施工单位工程开工前期工作进行汇总, 要求施工单位尽快报送施工前期资料。为了更好的推动项目的施工进度工作, 要求施工单位各标段尽快落实施工项目部的组建, 并从施工质量、安全、进度及进场材料等方面要求施工单位严格遵守规范、图纸设计进行施工。 4、所有程序完工后需经过业主单位和监理单位共同验收。 总结: 要求施工单位加快进场施工进度, 合理安排施工进度计划, 对所需解决问题及时进行汇报。争取 12.30 实现并网。			
主送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		
抄送单位	宿迁华翔新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宿迁钦翼科技光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017.12.16