


五、安全文明施工情况汇报 安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行。 六、监理单位对现场安全、施工质量及要求 1、施工现场屋面支架夹具、滑道安装应牢固，杜绝螺栓紧固漏失情况发生。 2、屋面支架安装前施工技术人员应熟悉图纸并做好施工前技术交底。 3、要求厂房室内钢结构加固做好临时用电施工，现场临时配电箱接入、出线应规范。 4、施工现场安排专职安全管理人员监督施工，做好施工现场的安全文明施工措施。		
主送单位	宿迁华翔新能源有限公司	
抄送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	
发文单位	正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.12.30



会 议 纪 要

工程名称：宿迁惠升管业 1.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLHY-003

签发：王明官

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2017/12/30
会议主持人	王明官		
会议主题： 一、施工单位介绍本周现场施工完成情况： 二、下周的工作计划： 三、资料方面： 四、安全文明施工情况汇报 五、监理单位对现场安全、施工质量及要求 六、建设单位的总结及下周计划要求			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： 1、屋面组件安装、防雷接地网焊接情况： a、1#厂房防雷接地网焊接完成 50%； b、2#厂房屋面组件安装完成 10%。 总体施工情况满足总体施工进度计划要求。 2、材料设备进场情况： a、防雷接地扁钢、光伏板防雷接地连接线已全部进场； b、电缆桥架、光伏电缆线、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱已全部进场。 二、下周的工作计划： 1、1#、2#、3#屋面光伏板根据施工人数情况进行安装； 四、资料方面： 在资料方面例会中指出，要求完善资料，资料要与施工进度同步进行，要求施工单位尽快补齐、完善资料。			