

架整改，具备验收条件；		
针对现场发现的桥架、接地扁铁镀锌层破坏问题，监理、南瑞要求施工单位进行更换；对施工单位购买的紧固件等辅材全部更换为不锈钢材质。		
主送单位	宿迁华翔新能源有限公司	
抄送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	
发文单位	正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.1.26



会 议 纪 要

编号: JLHY-006

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MWp 分布式光伏发电项目

签发:



会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018/1/20
会议主持人	王明官		
会议主题:			
1、针对项目施工单位做了进度、人员、机械等汇报。			
2、进度问题建设单提出 25 号完成所有施工程序并达到验收条件。			
3、质量问题监理单位要求施工单位立即整改, 通知单上需整改问题已列出, 并说明整改问题。要求施工单位催促设计院蓝图尽快到场。			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容:			
2018 年 1 月 20 日下午, 惠升管业 1.35MW _p 项目召开项目例会, 针对 1 月 25 日具备验收条件梳理剩余工作、需整改工作, 相关事项纪要如下:			
1. 施工单位回复 23 日早上完成所有电缆桥架固定工作, 包括屋面动力电缆桥架、光伏电缆桥架、进入配电房电缆处理等, 具备验收条件;(南瑞 21 号提供光伏电缆)			
2. 施工单位回复 23 日下午完成所有接地扁铁固定、焊接工作及支架与扁铁的连接工作, 具备验收条件;			
3. 南瑞 22 号提供图纸, 施工单位回复 24 日下午完成水清洗系统安装, 具备验收条件;			
4. 施工单位回复 22 日完成所有电缆挂牌、设备挂牌, 具备验收条件;			
5. 施工单位回复 24 日完成所有设备防雨棚整改、防火封堵整改、设备支			