



# 会议纪要

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：001  
签发：薛生财

|   |       |      |           |
|---|-------|------|-----------|
| 会议地点  | 项目办公室 | 会议时间 | 201.12.17 |
| 会议主持人   | 陈殿虎   |      |           |
| 会议主题：施工现场相关质量、进度、安全问题   |       |      |           |
| 协调工程开工后的各种问题  |       |      |           |
| 上次会议问题落实情况：   |       |      |           |
| 本次会议内容：   |       |      |           |
| 业主单位：   |       |      |           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工现场已组织进行安全教育交底，厂区有严格的禁烟条例，为确保施工现场安全文明施工，巡检过程中再次发现烟头需进行相应的经济考核。</li><li>2、尽快准备、完善质监站、电力局验收所需资料，确保验收工作顺利进行。</li><li>3、相关设备安装需要和厂区业主协商工作尽快落实，确保并网工作按时、顺利进行。</li><li>4、由于现场实际施工进度已严重滞后，现要求总包方尽快与各供货商联系，明确材料及设备具体进场日期及批次（书面），根据具体材料进场日期和施工人员数量，合理安排进度变更计划，并用横道图明示各工序周期。报业主及监理项目部。</li><li>5、后续组件会陆续进场，不影响施工。</li></ol>                    |       |      |           |
| 监理单位：   |       |      |           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1、再次明确监理在现场的工作内容，要求施工单位配合监理方进行安全、质量等现场管控工作。</li><li>2、要求施工单位完善工程资料的报审，对材料报验资料提出具体报验内容。</li><li>3、施工现场风力较大，组件搬运时注意安全，安装组件时严禁踩踏组件，组件安装边框边线横平竖直、美观。</li><li>4、汇流箱支架焊接必须满焊，焊缝均匀，降温后除去焊渣，并进行防腐处理。</li><li>5、要求施工方提供前期项目开发手续、支架拉拔力试验报告及照片、相关保险证明。</li><li>6、个别接地扁铁镀锌层破坏，安装时严禁使用。</li><li>7、要求施工方做好临边、窗户洞口及屋面采光带区域的安全防护工作，楼梯平台钢板需固定。</li></ol> |       |      |           |
| 施工单位  |       |      |           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1、明确乙供材料清单、制作周期及进场日期。</li></ol>   |       |      |           |

2、现场组件安装，请业主方尽快安排组件发货。

3、根据现场实际情况对工程整体施工计划做统筹性安排，再次明确工程施工节点。并明确下周工作计划。

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 兴润建设集团有限公司     |      |            |
| 抄送单位 | 浙江正泰新能源开发有限公司  |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017.12.19 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

