

会议纪要

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：003

签发：程泉雄

监理单位：山东电力工程咨询有限公司
监理项目部

会议地点	项目会议室	会议时间	2018/01/07
主持人	程泉雄		
会议主题： 一、工程进度与下月工程计划 二、发现的各项问题与解决办法 三、业主要求			
会议内容： 滨海国泰新能源项目 一、工程进度与下周工程计划 1、1#、2#厂房组件安装完成 100%。 2、2#厂房直流电缆敷设完成。 3、1#、2#厂房桥架全部制作安装完毕。 4、1#、2#厂房接地全部制作完毕。 5、汇流箱安装完成 41 台。 施工方工程计划 1、对本工程进行全面自检，开始消缺。 二、发现的各项问题与解决办法 1、发现个别接地扁钢搭接长度不够。 要求：满足搭接长度 2d 要求，交叉处需斜接。 2、检查组件安装，发现相邻组件间不平整。 要求：组件安装时需带线施工，保证组件平整度。 3、设备接地扁钢未刷漆。 要求：设备接地扁钢涂刷黄绿漆。 4、箱逆变基础洞口未完善封堵。 要求：箱逆变基础洞口必须封堵完好。 5、部分施工人员在施工过程中未戴安全帽。 要求：所有施工人员必须正确佩带安全保护措施。 二、业主要求 1、要求施工队于 10 号前完成本项目所有消缺工作，为 12 号验收工作提前做好准备。			

- 2、严格按照冬季施工专项方案开展工作，及时消除安全隐患。
- 3、现场部分设备已带电，施工前做好安全交底，现场设专人指挥，确保施工安全无事故。

主送单位	兴润建设集团有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/01/07

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

