

工地例会例会

编号: 004

工程名称: 华锐风电大重曲轴 1.5 兆瓦光伏项目

签发: 李维军

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、01.29
会议主持人	李金梁		
会议主题: 撤场前, 检查安全、施工质量			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、根据现场实际完成进度, 已达到业主要求, 业主也表示了感谢, 表扬了各个单位, 但根据与业主所签署的施工合同, 还有个别项未施工, 由于临近年关, 综合考虑其他事宜年后施工。 2、撤场前, 检查组件的牢固性、未撤场的工器具存放位置、并网柜的安全防护围挡、电缆的防护等工作必须落实到位。 3、光伏区屋面防雷接地必须完善到位。 4、光伏组件直流电缆的固定必须完善。 5、撤场前能消缺的事宜, 必须消缺到位, 如不能消缺的年后消缺, 但年前需三方共同确认哪些事宜需年后消缺。 6、由于临近年关, 施工人员归家心切, 施工前召开班前会并落实到位。 7、施工资料未达到与工程同步, 尽快补上并完善。			
主送单位	华锐风电科技(大连)有限公司		
抄送单位	衡水衡辉太阳能安装工程有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、01、29

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期:

[illegible]