

会 议 纪 要

编号: 006

签发:

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

会议地点	正玻科技园	会议时间	2018 年 1 月 30 日
会议主持人	张金星		
会议主题：监理例会			
本次会议内容： 1、分包单位 1、第一批电缆 2.2 号进场； 2、烟囱改造已经实施结果不理想，再次完善中； 3、二次设备清单提供； 4、工程款协调落实情况； 5、总包方提供 C1 屋面施工方案； 2、监理单位 1、总包抓紧提供各方面资料； 2、厂房烟囱改造落实问题； 3、离场前材料安放以及保管问题； 4、春节放假期间现场值班问题； 3、总包单位 1、年前电缆分两批到货； 2、C1 屋面施工方案正在协商； 4. 业主单位 无 另附：会议签到表			

主送单位		沙河市汉曦光伏发电有限公司项目部 安徽四创电子股份有限公司项目部 汉新邵台新能源科技有限公司项目部	
发文单位	 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章			
	发文时间	2018 年 1 月 30 日	