

会 议 纪 要

编号: 012

签发:

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

会议地点	正玻科技园	会议时间	2018 年 4 月 1 日			
会议主持人	张金星					
会议主题: 监理例会						
本次会议内容: 1、监理单位 2、逆变器、汇流箱支架固定卡扣生锈需解决。(负责人郑章彬) 3、烟囱改造问题尽快落实;(负责人许立波) 4、3×300 电缆接头分接箱改造问题;(负责人许立波) 5、园区内过路穿线管(PVC 管换镀锌管);(负责人许立波) 2. 分包单位 1、烟囱改造问题正在进行改造; 3. 总包单位 1、 4. 业主单位 1、屋面电缆塑料轧带更换钢丝轧带; 2、屋面组件以及逆变器、汇流箱防雷接地安装问题需解决; 3、逆变器编码排序问题需解决; 4、逆变器、汇流箱等防火泥封堵问题; 5、组件四平方线接头有接触屋面的需要整改; 另附: 会议签到表						



主送单位		沙河市汉玻光伏发电有限公司项目部 安徽四创电子股份有限公司项目部 汉新邢台新能源科技有限公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章			
	发文时间	2018年4月1日	

