

# 会议纪要

编号: 002

签发:

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

会议地点	正玻科技园	会议时间	2018 年 1 月 2 日
会议主持人	张金星		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 1、分包单位 1、人员组织机构已确认。 2、配电房已开始平整土地。 3、外线准备春节动工。 4、材料进场堆放场地正在协商解决中。 5、总包方提供配电房、箱变基础等有关图纸。 6、厂房屋顶防护网已设计完成。 7、确定逆变器、汇流箱安装位置。  2、监理单位 1、全部单位提供人员组织机构建立表。 2、总包方提供材料到场时间表。 3、总包方抓紧完善设计图纸。 4、总包方提供现场施工进度计划表。 5、总包方给监理方提供施工前所有资料。 6、脚手架防护网存在安全隐患问题。 7、落实材料进场场地及保管问题。  3、总包单位 1、预计 10 号组件进场。 2、预计 6 号瓦夹进场。 3、设计图纸正在抓紧完善中。			