

专题会议纪要

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：ZHJL-ZTHY-003

会议地点	衡东县城建投会议室	会议时间	2018 年 06 月 25 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	侯富喜（城建投董事长）
会议议题	关于 630 并网前，施工现场进度及存在的问题相关事宜		

一、业主单位：

- 1、根据目前施工进度来看，霞流并网应该不成问题，关键是石滩地块进度跟不上，可能会影响并网节点。
- 2、10KV 送出线路，城建投会督促衡东电力部门，已保证在并网前完成所有电气工程，不会影响并网节点。
- 3、施工单位需做好现场管理，对施工现场出现的问题需合理解决及安排好施工进度及质量，不能影响并网。
- 4、石滩目前存在的问题：1）施工人员少；2）项目管理不到位；3）电气施工人员需加派人。
- 5、确定好设备调试人员到场时间。
- 6、因进度问题，合理安排好石滩、霞流施工两边人员的相互调配，以免影响并网。
- 7、设备进场问题，需提前勘察好设备运输路径，以免影响设备安装及调试。
- 8、并网时间需提前与衡东电力公司协调好及约定好时间。
- 9、（630）并网目标是必须的，大家目标是一致的，现要求：施工单位：以 630 倒排进度计划；人员配置计划及设备进场及调试计划。电力部门：城建投与电力部门全力以赴协调并落实好，保证能够按节点并网。监理单位：为了抢进度，监理不能忽视质量、安全；每天汇报现场施工进度情况。
- 10、目前需并网：必须确保霞流需并网两个区域；石滩确保一个区域。

二、监理单位：

- 1、霞流地块部分并网（630）应该可以。
- 2、石滩若在 630 并网，需加大施工力度，加派施工人数。
- 3、箱变、SVG、汇流箱、预制舱等设备需确定到场时间。设备进场前，电气施工需提前准备好。

- 4、为了确保 630 并网，建议霞流、石滩两地施工人员相互调配，全力配合石滩抢进度。
- 5、设备进场在并网调试前需联系好设备厂家技术人员及调试工作。
- 6、并网前确保设备保护定值落实到位。
- 7、10KV 送出线路确定 2018.06.27 停电搭接带电（霞流、石滩同时进行）。

三、施工单位：

- 1、请城建投配合及协调设备运输进场问题。
- 2、保证在 630 前完成现场事宜，不影响并网节点；并加大现场管理力度。

衡东县 9.74MW 光伏扶贫项目

正衡监理项目部

2018 年 06 月 25 日

注：后附会议签到表一份。

会议签到表

日期: 2018.06.25

会议名称: 专题会议

会议地点: 城建投办公室

序号	姓名	工作单位	手机号码	备注
1				
2				
3				
4	罗爱武	城建投	13875627436	
5	胡志	常德市住建局	13616135505	
6	李海	加部	13341142912	
7	陈永红	永合光能	18673197778	
8	周群	天合光能	18688977957	
9	杜永爱	天合光能	13072585168	
10	王磊	城建投	18773473310	
11	王磊	城建投	13574787829	
12	罗卫	城建投	18692210298	
13	潘工	湖南中天	18680598888	
14	潘工	湖南中天	18680598888	
15	罗斌	力峰	13011686888	
16	王磊	城建投	139086041532	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

