

工程监理例会会议纪要

工程名称：衡东县 9.74MW 光伏扶贫项目

编号：HDGP-ZHJL-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 01 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	严卫忠
会议议题	关于施工现场质量、安全、进度等相关事宜		

施工单位：

一、上周完成情况：

- 1、由于一周连续雨雪天气，基本无工程量。
- 2、组件进场 240 箱，约 2MW 左右。

二、下周工作计划：

预埋件焊接，预埋件浇筑、支架安装。

正衡监理单位：

- 1、工程滞后原因：1) 可控因素：材料（地桩、支架）至今未进场。
2) 不可控因素：一周连续雨雪天气。
- 2、进场成品物资需专人进行监管。
- 3、现场施工必要严格按照设计及规范要求。
- 4、现场施工安全需加强。
- 5、马脑寨牛脑山标段的土建图：箱变基础定位及基础图、光伏区内环网接地图；另外箱变基础应考虑后期运维，基础尽可能放在路边，便于后期维修。

建设单位：

- 1、确定地桩进场时间（2018 年 02 月 01 日进场）。
- 2、确定支架进场时间（2018 年 02 月 05 日进场）。
- 3、重新编制施工进度计划。
- 4、商混需尽早落实，不能影响浇筑。

衡东县 9.74MW 光伏扶贫项目

正衡监理项目部

2018 年 01 月 31 日

注：后附会议签到表一份。



由 扫描全能王 扫描创建

