

工程监理例会会议纪要

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-ZHJL-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 03 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	严卫忠
会议议题	关于施工现场质量、安全、进度及地块流转等相关事宜		

施工单位：

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、马脑寨项目区域三（18 亩地处），土建、支架安装及组件安装已经完成，共计 110 串，装机容量为 715K，计划进行电气安装及其设备基础浇筑等工作。
- 2、马脑寨项目区域一和二测量放线共计 1320 点（330 串），桩机钻孔 817 个，岩石植筋孔 246 个。
- 3、马脑寨项目区域一和二支模 75 串，共计 300 个桩基。
- 4、基础浇筑 84 串，316 个基础。
- 4、到货：组件 4MW，1400 个管桩、支架 1M。钢筋及附件到货 80%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

- 1、进场道路基本修好。
- 2、场内桩基施工：测量放线共计 1320 点（330 串），桩机钻孔 0 个，岩石植筋孔 96 个。基础浇筑 84 串，316 个基础，支模 75 串，共计 300 个桩基。
- 3、出图情况：GFBW-01-T0101 光伏阵列布置总平图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-T0201 阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）-20180112-出图(1)，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180119-Model、GFBW-01-D0101 电气主接线图（草市镇马脑寨站点）-20180320(1)。
- 4、施工人员 33 位，管理人员 3 位，挖机 1 台，钻孔机 1 台，焊机 3 台，发电机 2 台，运输车 1 台。
- 5、需要协调的问题：1) 马脑寨光伏用地与鱼塘承包人之间道路问题的矛盾需及时解决。
2) 霞流村光伏用地一直未交付，从 3 月 2 日开始一直不能进场施工。
- 6、天合光能负责人：1) 我方至今未收到电气图纸，请中天华创尽快和设计单位沟通，提

供签字盖章版的电气图纸，以便我方对电缆型号、规格及数量进行核实后，安排电缆采购事宜，以免导致项目延期交付而产生的违约风险。

2) 我方光伏组件已发货 4MW，项目开工至今，我方从未收到任何汇款，请业主及监理对本月的已定工程量进行核实，对我方组件回款一事给予支持。

正衡监理单位：

- 1、环网接地、箱变基础等均无设计图纸，需尽快出图，以免影响工程进度。
- 2、电气设备何时进场，请明确进场时间。（施工方答复：2018 年 04 月 20 日左右）；建设单位尽快出具电气图（电缆清册）以备购买各规格电缆。
- 3、关于霞流、大浦进场时间，请业主明确。
- 4、施工单位前期报审资料、过程资料需抓紧提交。
- 5、现场安全文明施工，现场管理需加强。
- 6、支架何时进场（施工方答复：2018 年 04 月 30 日）

建设单位：

- 1、项目进度滞后，需增加施工人员；电气施工，设计单位是否具备条件，所有资质需送至城建投核实确认。
- 2、项目电气设备计量互感器抓紧时间落实，需送省电力部门进行检测，因为周期长，以免影响并网。
- 3、霞流村已确认为 2018 年 3 月 31 日本周六可以进场施工。
- 4、进度问题，马脑山进度严重滞后，施工方制作进度表，滞后的进度需尽快赶上去。

衡东县 9.74MW 光伏扶贫项目
正衡监理项目部
2018 年 03 月 29 日

注：后附会议签到表一份。

