

工程监理例会会议纪要

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-ZHJL-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 05 月 08 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	严卫忠
会议议题	关于施工现场质量、安全、进度及地块流转等相关事宜		

施工单位：

- 1、草市镇马脑寨站点组件安装已全部完成。
- 2、草市镇马脑寨站点直流电缆敷设完成 90%。
- 3、草市镇马脑寨站点接地全部安装完成。
- 4、现集中力量抢草市镇马脑寨站点 5 个设备基础，但天气为不可控因素。
- 5、承诺于本月 20 日之前草市镇马脑寨站点具备并网条件。
- 6、霞流镇大泥塘站点现钻孔施工中。
- 7、霞流镇大泥塘站点还是有阻工现象（鱼塘旁边的农田）。

正衡监理单位：

一、目前已完成工程量如下（截止 2018 年 05 月 08 日）：

- 1、支架基础已完成：区域一：236 组；区域二：111 组；区域三：110 组；累计 457 组；合计：1828 个基础（其中植筋基础：456 个；钻孔基础：1372 个）；
- 2、支架安装 457 组；组件安装 457 组；每组 20 块组件，累计 9140 块组件；累计容量：2.97MW；
- 3、全场防雷接地完成 90%；组件之间的防雷接地线已完成；
- 4、1*4 直流线缆敷设完成 85%；
- 5、三个箱变、SVG 及预制舱基础开挖、垫层浇筑完成；
- 6、10KV 输出线缆电杆竖立已完成 80%（导线展放架空、变压器安装未开始）。

二、目前尚未完成工程量如下：

- 1、汇流箱、逆变器、箱式变压器、预制舱、监控等电气设备未进场。
- 2、二次控制线缆尚未进场；直流线缆正负插头未进场。
- 3、高低压电缆未敷设。
- 4、电气设备基础（箱变、SVG、预制舱）未浇筑完成。

- 5、区域三至区域一集电线路电杆未施工。
- 6、10KV 输出线路导线展放架空、变压器安装未完成。
- 7、工程施工过程资料未提交。
- 8、桩基第三方检测需抓紧时间落实。

建设单位：

- 1、马脑寨站点电气设备要抓紧进场施工。
- 2、施工单位要与衡东电力局对接好，以免影响并网节点。
- 3、本月正逢雨季，要抓紧施工，特别是马脑寨站点的 5 个设备基础，需确定浇筑时间。
- 3、草市镇马脑寨站点、霞流镇大泥塘站点确保要在 630 前并网。
- 4、霞流镇大泥塘站点近期进场施工，监理需进驻霞流站点。
- 5、对于厂区排水，不应与设备基础排水混为一谈，合同明确规定厂区内需有排水沟。
- 6、施工单位每月做好草市镇马脑寨站点、霞流镇大泥塘站点的施工月报。

衡东县 9.74MW 光伏扶贫项目

正衡监理项目部

2018 年 05 月 08 日

注：后附会议签到表一份。

因项目部打印机故障，无法打印文件，现先编制 PDF 版，后补盖章版。

