

工程监理例会会议纪要

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-ZHJL-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 03 月 22 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	严卫忠
会议议题	关于施工现场质量、安全、进度及地块流转等相关事宜		

施工单位：

一、项目总体建设进度汇总：

1、马脑寨项目区域三（18 亩地处），土建、支架安装及组件安装已经完成，共计 110 串，装机容量为 715K，计划进行电气安装及其设备基础浇筑等工作。

2、马脑寨项目区域一和二测量放线共计 1400 点（350 串），桩机钻孔 1120 个，岩石植筋孔 146 个，累计钻孔 1266 个。

3、马脑寨项目区域一和二支模 41 串，共计 164 个桩基。

4、到货：组件 4MW，1400 个管桩、支架 1M。钢筋及附件到货 80%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、进场道路基本完成。

2、场内桩基施工：测量放线共计 1400 点（350 串），桩机钻孔 817 个，岩石植筋孔 146 个，支模 41 串。

3、支架及组件安装：0.715MW。

4、出图情况：GFBW-01-T0101 光伏阵列布置总平图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-T0201 阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）-20180112-出图(1)，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180119-Model、GFBW-01-D0101 电气主接线图（草市镇马脑寨站点）-20180320(1)。

5、材料进场情况：钢筋预埋件累计到货 1110 套，累计 1600 套。1400 个管桩，支架 200K，累计 1800 个管桩，支架 1M。组件到场累计 4MW。

6、施工人员 33 位，管理人员 3 位，挖机 1 台，钻孔机 1 台，焊机 3 台，发电机 2 台，运输车 1 台。



由 扫描全能王 扫描创建

7、需要协调的问题：1) 马脑寨光伏用地与鱼塘承包老板之间道路问题的矛盾需及时解决。

2) 霞流村光伏用地一直未交付，从3月2日开始一直不能进场施工。

8、天合光能负责人：请设计单位尽快出具正式版施工蓝图，我方才能按照设计清单要求进行电缆采购，因为电缆生产周期比较长，不能因为设计图纸而影响施工进度。

正衡监理单位：

1、对于支架材料与图纸不符，要求总包单位与设计沟通，拿出有效合理方案。

2、光伏场区防雷接地、箱变基础、电气等图纸请加快出图，以免影响施工。

3、电气设备及各种规格线缆请明确进场时间。

4、现场施工质量需严格按照设计及规范要求施工，发现问题及时整改。

5、关于霞流、大浦土地流转问题需建设单位尽快落实，以防影响施工进度及并网节点。

6、现场安全文明施工需加强。

7、现场管理人员需加强管理，发现问题及时整改。

8、施工开工报审资料、过程资料等需抓紧提交签字。

建设单位：

建设单位因工作需要，去天合光能实地考察，因此无法参加此次周例会。

衡东县 9.74MW 光伏扶贫项目

正衡监理项目部

2018 年 03 月 22 日

注：后附会议签到表一份。



由 扫描全能王 扫描创建

