

第一次工程例会会议纪要

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-ZHJL-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年01月17日
组织单位	衡东县城建投 衡东县兴衡光伏发电有限公司	会议主持人	刘秋艳
会议议题	合同关系、现场管理、工程使用的资料版本、施工进度、图纸、试验单位的选择、现场施工情况、每周监理会议等相关事宜		

正衡监理：

一、合同关系：

建设单位：衡东县城建投（衡东县兴衡光伏发电有限公司）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：成都光泰电力设计有限公司

总包单位（EPC）：常州天合光伏发电系统有限公司

（湖南中天华创生态科技有限公司、湖南力峰建设工程有限公司）

二、现场管理：

现场各施工单位的资质，管理人员的资质要确认；具备有效的资质证书；各类机械、器具、设备等需报审。

三、工程使用的版本：

工程资料版本的确认（土建按 DL/T. 5210-2012、电气按 DL/T5161.1~17-2002）；资料需提交两正两副。

四. 工程进度、质量、安全：

- 1、施工单位需调整好进度计划；材料进场计划；到场的材料列出详细清单。
- 2、落实第三方实验室，提报检测单位的营业执照，资质，工作人员的证书等有效证件。
- 3、进场的各类钢料及时取样送检、现场混凝土的配合比、试块的制作，养护等要及时完成，满 28 天养护期后及时送检，并出具有效的检测报告。
- 4、抓紧落实跟设计院沟通协调出图纸计划；做好图纸会审，技术交底工作。
- 5、施工单位的安全、质量问题：进行现场安全培训，做好安全培训记录；进入现场必须要求施工人员佩戴安全帽，注意现场临时用电，防火等安全隐患。



6、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经过监理验收合格后，方可进入下一道工序，直到隐蔽工程结束。

7、现场管理人员、技术人员、安全员要严格控制工程安全、质量，做好检查记录，做好技术交底工作。

8、每周三下午 15:30 召开监理例会，希望大家准时参加；施工单位在例会前提交上一周，周（月）的工程进度，提交下一周，周（月）的计划进度；每月 25 日进行一次现场安全大检查。

9、施工单位需每天提交给监理、业主工作日报，附第二天工作计划。

10、施工单位需抓紧提交开工报审资料。

11、业主单位尽快确定剩余两个选址及现场临电、道路问题；

业主单位：

1、业主单位要求资料需两正两副，资料版本按监理要求编制。

2、项目负责人思路需明确，选址及开工前的准备工作需尽快落实。

3、2018 年 01 月底，施工单位必须拿出形象进度出来，年底尽量完成马脑寨地块的工作。

4、每周的工作进度、下周的工作计划需给业主单位、监理单位。

5、相关的隐蔽材料、工序需及时报验。

6、曾总（曾凡斌）对于三个标段的协调问题需抓紧联系确认并做好前提准备工作。

7、现场材料需尽快进场，不能影响计划进度，必要时需提前计划安排。

施工单位：

一、上周完成情况：

1、项目组及施工人员机械：23 人，挖机 1 台，钻孔机 2 台，焊接机 1 台。

2、马脑寨项目（区域三）地块：测量放线完毕，共计 110 串，751K 左右；桩基 440 个。

3、钢筋预埋件已经制作 350 套。

4、钻孔 260 个，支模 240 个。

5、马脑寨项目（区域一和区域而）地块：在地坪，已经完成三分之二。

二、下周工作计划：

1、马脑寨项目（区域三）地块准备混凝土浇筑。

2、马脑寨项目（区域一和区域而）地块地坪，修路及测量放线，钻孔。



三、需要业主单位协调的问题：

- 1、接入方案这块需业主单位抓紧协调。
- 2、临时用电、道路风炮电锤需业主单位抓紧落实完成。

工程
MW光伏
项目部

衡东县9.74MW光伏扶贫项目
工程监理项目部
2018年01月17日

注：后附会议签到表一份。



