

会议纪要

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-CXCR-003

签发：任仲峰

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年01月25日
会议主持人	任仲峰		
会议主题：关于工程质量、进度情况			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 合肥创新川润：高宇			
<ol style="list-style-type: none">1号、2号、3号、4号厂房已完成支架、组件、桥架安装，汇流箱、逆变器已运到厂房屋顶待安装。箱变基础垫层浇筑完毕，已开始砖砌。电缆线未到货。要求项目参建各方目标保持一致，有问题早提出，早解决。吊装、混泥土浇筑等作业一定提前通知监理方进行旁站。工期出现滞后现象，要求施工方在保证安全、质量的前提下，保证工期。加强施工现场负责人的管理工作			
常州正衡监理：韩炬业			
<ol style="list-style-type: none">1.施工方前期资料仍未上报我监理部进行审核。2.施工方擅自将箱变基础由混凝土改为砖砌。3.我监理部下发的监理通知单未收到回复。4.因施工方为厂区内员工，故不受控制，未按图施工，随意更换箱变位置。5.施工现场未拉警戒线、设警示牌。6.施工单位负责人未参加周监理例会，态度恶劣。			



主送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 01 月 25 日



