

会议纪要

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-CXCR-004

签发：任仲峰

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 2 月 1 日
会议主持人	任仲峰		
会议主题：关于工程质量、进度情况			
上次会议问题落实情况： 已得到较大的改善			
本次会议内容： 合肥创新川润：高宇 1、要求总包方加强对施工现场人员的控制及管理工作，保证安全文明施工； 2、加快施工进度的时候也需保证质量，及时解决发现的问题； 3、工期紧张，希望大家能够互相配合，协助，确保项目顺利完成； 常州正衡监理：韩炬业 1. 施工现场安全意识不能松懈，需加强管理。 2. 施工现场部分电线随意放置在地上，造成重大的安全隐患，要求施工用电必须有专业的电工进行安装施工，严禁私拉乱扯 3. 现场施工材料摆放混乱，要求相关施工材料集中、整齐堆放； 4. 工程即将接近尾声，我方多次督促资料编写上报报审至今未果，要求及时上报施工资料； 5. 要求施工方编写施工横道图，促使工程能保质保量的完成；			
主送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 2 月 1 日



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

日期:

[illegible]