

会议纪要

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJ-GXCR-005

签发：任志会

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 3 月 13 日
会议主持人	高宇		
会议主题：关于工程质量、进度情况			
上次会议问题落实情况：已得到较大改善			
参会人员：高松、高宇、王博、任志会、范世杰、向兵、朱崇武			
本次会议内容：			
合肥创新川润业主：高松、高宇			
1、现场缺少设备如下：二次舱缺少环境检测仪、远动通讯设备、高压计量柜缺一支零序电流互感器、纵向加密装置			
2、所有电缆沟双侧未安装电缆支架			
3、要求的扁铁搭接点做防火防锈处理			
4、一次室、二次室二次通讯线、信号线未敷设安装			
5、后台监控未制作			
6、一二次室空调未安装			
7、接入方案为 SVG 动态无功补偿，外线单位私自更改为静态电容器补偿柜，不符合接入方案及图纸要求			
8、二次设备接线安装无施工图纸			
9、监控系统设备存在监控点不满足现场使用要求的情况（要求一次设备所有高压柜体都具备远程操控）			
10、所有线缆铭牌需完善，需更改捆扎方式及舱体所有设备未挂标识牌			
11、箱变、一次舱、二次舱、开关站箱体内进出线口未防火封堵			
12、所有试验均未调试			
13、至监理进场至今未收到施工任何工序报验及相关资料			
14、所有接地线未采用规定黄绿线			
15、一次室、二次室无视频监控			
16、工具柜、手套、鞋、接地棒、万用表未配备，调度电话未安装			
以上问题定于 2018 年 3 月 15 日前消缺整改完成。			
主送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 13

任志会



由 扫描全能王 扫描创建