

会 议 纪 要

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-HYJY-002

签发人：

会议地点	天旺智慧办公室	会议时间	2018.1.30
会议主持人	段光林		
会议主题：安全文明施工与施工进度安排			
本次会议内容： 2018.1.30 由监理单位组织业主方和总包单位召开安全文明施工会议 首先由总包方汇报情况 1、钢筋笼绑扎进行了 50%，模具一共有 600 个； 2、计划于一月三十日浇筑混凝土（先来浇一罐的），做好混凝土防破撒的工作； 3、挖机计划于一月三十一日进场，清理支架场地，要求场地的平整（关于铁门的处理：先用人工试搬，若不可，则计划吊机方案，前提不得损坏物品） 4、支架计划于一月三十一日进场，一共分为三车次进场，支架两车，螺栓一车 5、并网柜计划于二月十二日发货（最后协商为二月五号催促商家发货） 6、关于停电报表尽快做好交于业主方，（业主方要求正式停电前一周必须汇报于业主方，好让业主方做好协调工作），所有试电（干变）必须有三级冲压实验，用高压绝缘摇表进行实验 业主方提出问题和要求 1、对于停电问题要求施工队必须以准确的时间（小时数）上报于业主方，以便于业主的协调 2、必须将场内的临时用电的电线更换 3、浇筑混凝土的时候为每天的 9 点-15 点为主，浇筑的混凝土要求做好保温措施（用塑料膜于模具上方保温） 4、所有施工人员必须佩带安全帽、安全背心，登高作业必须得佩带安全绳 5、关于并网手续和供电局的手续要求施工必须准备齐全 6、所有的有关场地的施工作业必须的给业主方汇报，以便于业主方和厂方的交接 7、对于登高作业不佩带安全绳、安全背心、安全帽的工人处于 3000 元/人			

的处罚，并且将其清退厂区 8、施工单位将每周的工作情况总结为周报（上周五至下周五）的形式交于业主方和监理方 9、要求监理做好监理日志，由业主方抽查 10、所有的资料报验必须当日清 监理方的要求和建议 1、清理屋面的积雪 2、由于积雪严重，要求工人做好安全措施，保证做到安全施工，文明施工 3、施工方得做好现场的卫生环境情况 4、浇筑混凝土模具得从厂房的北边开始，由北到南，保证在 2 月底完成建筑混凝土模具 5、施工方得报审资料还未移交给监理方			
主 送 单 位	浙江天旺智慧能源有限公司		
抄 送 单 位	晶科电力科技股份有限公司		
发 文 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	发 文 时 间	2018.1.31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

[illegible]

项目名称: 浙江天能能源屋顶分布式光伏发电项目. 日期: 2018.2.30

[illegible]