

会议纪要

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-HYJY-005

签发人：任伟

会议地点	天旺智慧办公室	会议时间	2018.3.6
会议主持人	段光林		
会议主题：安全文明施工与施工进度安排			
本次会议内容： 2018.3.16 由监理单位组织业主方和总包单位召开安全文明施工会议 首先由总包方汇报情况 1、支架基础水泥墩剩余总体的 30%（总数约 3800 个）。 2、设备基础混凝土浇筑于 3 月 6 日完成。 3、对于水平不一的支架进行调整（已调整 50%）。 4、组件计划于 3 月 10 日到货（全货）；电缆计划于 3 月 10 日分批发货（3 月 15 到全）；桥架、桁架计划于 3 月 15 日到货；箱变计划于 3 月 15 到货（3 月 20 日安装完成）；接地扁铁计划就近购买。 监理方的要求和建议 1、对于表面损坏的水泥墩进行修补； 2、安装支架时产生的垃圾以及屋面上的垃圾应该及时清理； 3、预埋螺栓必须得放直。 业主方提出问题和要求 1、对于路面的水泥渣必须清理干净（限本周日清理干净）； 2、路缘石、水泥道板复位； 3、材料的到货计划（支架、箱变、电缆、组件）； 4、关于楼顶的项目介绍改为硬质的挂起来；悬挂在楼梯间东面外墙上正对施工现场； 5、对于组件的堆放，正在协商； 6、对于施工安全时时放在第一位。			
主送单位	浙江天旺智慧能源有限公司		
抄送单位	晶科电力科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.3.6

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



