

## 会 议 纪 要

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶分布式光伏发电项目  
 编号：CZZH-TWZH-HYJY-009  
 签发人：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 天旺智慧办公室                                           | 会议时间 | 2018.4.12 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 段光林                                               |      |           |
| 会议主题：安全文明施工与施工进度安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |      |           |
| <p>本次会议内容：</p> <p>2018.4.12 由监理单位组织业主方和总包单位召开安全文明施工会议</p> <p>业主方提出问题和要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对于配电房的清理，桥架盖板的绑扎，楼上垃圾的清理；</li> <li>2、开始开展后续的实验（接地电阻的测试、组串电阻测试）；</li> <li>3、并网资料的移交，最迟 4 月 28 日必须并网。</li> </ol> <p>监理方的要求和建议</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工方的施工资料要求尽快报审，</li> <li>2、屋面未整改到位的问题立即解决，要求整改到位，</li> <li>3、屋面的余料、垃圾进行清理，</li> <li>4、设备的电缆标识牌尽快处理完成。</li> </ol> |                                                   |      |           |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 浙江天旺智慧能源有限公司 <span style="float: right;">王</span> |      |           |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 晶科电力科技股份有限公司 <span style="float: right;">张</span> |      |           |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 常州正衡电力工程监理有限公司                                    | 发文时间 | 2018.4.12 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。