

会 议 · 纪 要

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-HYJY-003

签发人：

会议地点	天旺智慧办公室	会议时间	2018 年 2 月 06 日
会议主持人	段光林		
会议主题：安全文明施工与施工进度安排			
本次会议内容： 2018 年 2 月 06 日由监理单位组织业主方和总包单位召开安全文明施工会议 首先由总包方汇报情况： 1) 截止今天(2018 年 2 月 6 日)下班前支墩浇筑可以达到 900 个左右；到春节前，将浇筑好的支墩支架安装完成； 2) 2018 年 2 月 8 日设备基础浇筑完成； 3) 2018 年 2 月 10 日高压并网柜到货；春节过后 3 月 2 日左右其它设备会陆续到达现场（逆变器、汇流箱等）；组件 2 月 28 日会到一批； 业主方提出问题和要求： 1) 施工现场的垃圾要及时清理干净；未清理造成污染的将进行处罚； 2) 每到工序要提前做好安排；行架要提前开始加工； 3) 施工资料要在 2 月 10 日前上交； 4) 并网手续要跟进； 5) 高压并网柜时的主要操作工人要人证合一，如果没达到要求，不许施工！！ 监理方的要求和建议： 1) 施工现场的垃圾要及时清理干净、建议屋面上的垃圾，买点蛇皮袋，袋装			



好后运到楼下;

2) 屋面机房的材料、工具等物品清理归类摆放整齐;

3) 每次浇筑混凝土前做好路面的防护措施, 以免弄脏路面对厂区造成不好的影响; 如再次发现将按照<<天旺智慧能源公司>>下发的安全文明施工管理制度进行考核;

4) 在进行下道工序前必须通知监理或业主单位验收合格后方可施工;

5) 施工前期资料尽快上报; 施工过程资料也要同步进行;

主送单位	浙江天旺智慧能源有限公司		
抄送单位	晶科电力科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.02.06

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

2018.3.21 206121

[illegible]