

会议纪要

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-HYJY-004

签发人：任仲峰

会议地点	天旺智慧办公室	会议时间	2018 年 2 月 27 日
会议主持人	段光林		
会议主题：安全文明施工与施工进度安排			
本次会议内容： 2018 年 2 月 27 日由监理单位组织业主方和总包单位召开安全文明施工及整个材料进场计划的安排。 首先由总包方汇报情况： 1) 截止今天(2018 年 2 月 27 日) 已完成支墩浇筑 1500 个左右；预计在本周内全部完成；（2018 年 3 月 4 日） 2) 2018 年 3 月 4 日设备基础整体完成； 3) 组件支架本周内开始安装，行架下周二（2018 年 3 月 6 日）左右到现场； 监理方提出的建议和要求： 1) 施工现场的垃圾要及时清理干净；屋面的垃圾尽快清理；以免支架等材料到屋面后，对清理造成麻烦； 2) 开工报审缺的资料要尽快补上交到监理部审核；施工资料也要同步进行； 3) 下发的监理通知单要在规定的时间内回复（2018 年 2 月 8 日下发的监理通知单还未回复） 4) 对于前期浇筑的支墩，不合格的要尽快修复以免影响下道工序； 业主单位的要求和建议： 1) 为了不影响厂区内货运车辆的正常通行，浇筑混凝土的时间要控制；			

- 2) 根据总体的并网时间，总包单位需倒排一个施工计划；要求3月底支墩、支架、组件安装完成90%；并网柜、汇流箱、逆变器安装完成80%；
- 3) 合理安排作业顺序，调配足够劳力，加快施工进度；
- 4) 设备基础所使用的钢筋在绑扎前要进行除锈；
- 5) 对新进的施工人员需提供人员信息，撤离的人员要将出入证归还；
- 6) 春节前期浇筑的支墩破损严重的需更换，其它表面毛糙的将其修复整洁；
- 7) 针对储能系统的施工，根据合同要求在3月10日主要材料到场，进行施工作业同事也请晶科电力与科陆公司进行施工对接，顺利完成作业。

主送单位	浙江天旺智慧能源有限公司		
抄送单位	晶科电力科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.02.27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

