

会议纪要

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇
11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发：[Signature]
编号：ZHJL-DYDB-ZTJY-001

会议地点	施工项目部	会议时间	2018.03.22 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题：桩基础验收			
本次会议内容： 主要针对 2018 年 3 月 22 号进行桩基础验收，以及桩位偏差的处理办法，召开专题会议进行讨论： 一、桩基础验收：方阵桩基础存在误差，主要问题为在以下 3 处 1、南侧光伏区最东侧，三排桩。图纸标示间距为 2.5M 和 5.5M，现场实际为 4.5M 和 3.5M。 2、南侧光伏区由西往东数 14 到 16 排桩。图纸标示间距为 4.5M 和 5.5M，现场实际为 4.7M 和 5.2M。 3、北侧光伏区由西往东数 8 到 10 排桩。图纸标示间距为 5.5M 和 5.5M，现场实际为 5.6M 和 5.4M。 二、解决办法： 1、针对以上问题（第一条，第 1、2 条）的解决办法：在檩条连接处开孔，加装连接板；并在檩条上打孔与檩托、斜梁螺栓连接。 2、针对以上问题（第一条，第 3 条）整个方阵整体偏差小或大解决方法：从一侧开始安装檩条，螺栓不上紧到最后一根檩条时开偏差大小再另作安排。			
主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 丹阳监理项目部	发文时间	2018.03.22

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

