

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 
编号: ZHJL-DYDB-LHJY-003

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 3 月 22 日
会议主持人	芮金连	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第三次工地会议			
会议内容: 2018 年 3 月 22 日下午 14:00 在施工单位项目部第三次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、施工现场每日施工人员 26 人,满足现场施工要求。 2、施工材料到场情况:抱箍到场 2000 个,斜梁、支架已全部到齐;檩条到场 13、14、15、16、17 号分别到场 180、312、312、312、68 根。 3、现场图纸未盖章,若因图纸问题引起的返工由总包负责。 4、接地图纸接地埋深和支架连接未明确标出,需设计补充。 5、电气设计图纸尽快确定,方便材料的采购。 6、现场横梁种类较多,为避免进行返工,需厂家进行技术交底。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场施工材料的堆放需要加强,为避免施工材料二次损害,防护措施需到位。施工材料的使用需做好台账,堆放处应有明显材料种类标识。 2、进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣;正确使用劳保用品。 3、施工现场做好安全标识,严禁无关人员进出施工工地。 4、做好安全文明施工,施工完成后清理施工现场遗留的垃圾,特别是运输车辆带到路面的泥巴,必须及时清理。 5、各项资料要尽快完成报审,需在 3 月 25 号前完成报审。 6、按计划 3 月 21 号要开始安装檩条,至今檩条仍未到齐一组方阵所需,材料需尽快进场。 7、鱼光互补区桩基施工按计划 4 月 1 号前完成,至今仍未开始施工,必须尽快安排进场施工。			



由 扫描全能王 扫描创建

三、业主单位

- 1、物料进场要加快，不能延误工期进度安排。
- 2、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
- 3、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
林德全	丹阳江恒	项目经理	18043168157
陈楠	丹阳上美	项目经理	18913432015
李贵芳	无锡新能三原	项目经理	13998764013
李立	常州正衡	项目经理	15251966396
李朝强	常州正衡	专监	13861204453
李俊	正衡	专监	13766688803
朱耿祥	无锡	项目部	15751074065
李磊	无锡电力	施工员	15770172505
徐明	无锡		13915987426
朱耿祥	无锡新能三原	项目部人员	18751610107
赵信磊	施工方		13233882926

日期2018年 3 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建