

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DYDQ-LHJY-006

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 4 月 12 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第六次工地会议			
会议内容: 2018 年 4 月 12 日下午 14:00 在施工单位项目部第六次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、组件按预定明日将进场, 但电气图纸仍未下发, 需要协调催促设计单位尽快完成出图。 2、施工现场檩条连接件短缺, 已经造成工人窝工。 3、在光伏区域周边有树木影响光伏区发电的, 明日协调人员到场进行协调。 4、鱼塘区应土地问题暂时停止打桩作业。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场检查发现临时用电配电箱无接地, 配电箱无防雨措施, 需要立即整改。 2、现场检查发现部分檩条件平整度不足, 安装时必须保证组件安装的尺寸, 平整度相差大的在安装前就需进行矫正。 3、近日气温升高, 白昼时间变长要调整施工人员作息时间, 并做好防暑工作。施工现场需配备防暑物品。 4、上周对施工资料进行一次审批, 并下发了资料审查记录。要求 3 个工作日内完成资料的整改, 并上报我方进行复查。 5、需要第三方检测的事项要及时进行检测。 6、组件安装过程中禁止出现踩踏光伏板、支架现场, 一经发现将严肃处理。 7、出现高空作业情况, 必须正确使用安全带。 8、进入施工现场必须佩戴安全帽, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。 9、施工现场做好安全标识, 严禁无关人员进出施工工地。 10、截至现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。			



三、业主单位

- 1、在 2018 年 4 月 12 号前影响现场施工的图纸都需完成出图。
- 2、将在下周安排桩基进行第三方检测。
- 3、对光伏区产生遮挡的树木及时清除，建筑产生遮挡的施工阶段不需要管，在运维阶段处理解决。
- 4、鱼塘区因土地问题打桩验收时间可以延迟但安装完成时间要按计划完成。
- 5、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
- 6、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	工地例会		
会议时间	2018.4.12		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	林德全	丹阳仁恒	18043168757
2	陈柳	丹阳上嘉	18913432015
3	谢立城	正衡监理	18112860519
4	李波	正衡监理	13766688803
5	王朝松	正衡监理	13861204453
6	李贵芳	煜阳新能源	13998764013
7	朱耿荣	镇江煜阳	18751610107
8	董良	景城物	13770172505
9	朱耿荣	煜阳	15751074065
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

