

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 
编号: ZHJL-DYDB-LHJY-003

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 3 月 29 日
会议主持人	芮金连	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第四次工地会议			
会议内容: 2018 年 3 月 29 日下午 14:00 在施工单位项目部第四次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、施工现场每日施工人员 26 人,满足现场施工要求。 2、施工材料到场情况:抱箍到场 3300 个,斜梁、支架已全部到齐;檩条到场已于 3 月 29 号开始大批量到场在下周支架材料会到齐。 3、下周农光区抱箍安装完成,开始檩条安装、接地埋设。 4、下周光伏组件和组件压块能否先发一批货进行试装。 5、渔光区桩基施工 4 到 5 天将会完成。 6、渔光区涉及一块区域存在坟墓,3 月 30 号设计会到场确认施工方案。 7、下周将对桩基进行第三方检测 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场施工材料的堆放需要加强,为避免施工材料二次损害,防护措施需到位。施工材料的使用需做好台账,堆放处应有明显材料种类标识。 2、进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣;正确使用劳保用品。 3、施工现场做好安全标识,严禁无关人员进出施工工地。 4、做好安全文明施工,施工完成后清理施工现场遗留的垃圾,特别是运输车辆带到路面的泥巴,必须及时清理。 5、渔光区桩基施工完成后应当及时进行支架安装。 6、各项资料要尽快完成报审。 7、农光区接地施工应尽快进行,以免与围栏施工冲突。 8、渔光区施工安全管理需加强,巡视发现现场人员未正确佩戴安全帽、现场无安全标识。 9、渔光互补区桩基施工已经正式开始,每日日报需及时上报我方。			



三、业主单位

- 1、组件只要现场需要下周就能安排进场。
- 2、电气材料已采购完成，可以随时发货。
- 3、施工现场施工人员未配安全帽将罚款两百元。
- 4、各项施工图纸下周必须出，由总包负责督促。
- 5、物料进场要加快，不能延误工期进度安排。
- 6、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
- 7、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



