

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 
编号: ZHJL-DYDL-LHJY-011

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 5 月 17 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第十一次工地会议			
会议内容: 2018 年 5 月 3 日下午 14:00 在施工单位项目部第十一次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、一般农田区安装组件完成至 20483 片, 占对比 86.4%, 在无天气影响下将于 5 月 20 号完成农田区组件安装。 2、鱼塘区完成 400 组抱箍斜梁安装。 3、鱼塘区将会在 5 月 17 号增加施工人员进场。 4、箱逆变将于 5 月 17 号晚发两台。 5、鱼塘区将对 3 号塘进行沉降观察记录, 由此确定该塘的桩基方案。 6、高压电缆将先开始放线, 将最少保留 5 米以上的预留电缆。 7、275W 的光伏组件, 发现缺少 10 块。将对全场组件进行排查, 确定无位置安装错误现象。 8、开关站钢平台制作发现的不能完全受力现象于设计沟通后, 将采用更改型材间距来保证完全受力。 9、将在 5 月 18 号上午完成鱼塘区的进度计划。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场使用的气瓶、气罐存放必须得当, 要保留足够的安全距离。 2、农田区开关站钢平台制作发现, 桩基存在打桩偏位现场, 导致部分平台不能完全受力。 3、近日平均气温高要注意防暑降温, 现场需配置足够的防暑降温用品、药品。并对工人进行安全交底。 4、近日施工安全有所松懈, 现场有未安全帽佩戴进入施工现场和光膀子施工的情况。要加强施工人员的安全教育, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。			



- 5、施工资料要及时完善，要与进度同步。
- 6、现场施工进度滞后，要加大施工投入，确保项目按时具备并网条件。
- 7、新进场员工的安全教育不能松懈，三级教育必须到位。
- 8、出现高空作业情况，必须正确使用安全带。
- 9、施工现场做好安全标识，严禁无关人员进出施工工地。
- 10、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、业主单位

- 1、农田区组件 5 月 20 号前要完成安装。
- 2、农田区、鱼塘区 5 月 30 号必须具备并网条件。
- 3、组件先展开排查、统计，确认组件数量再发最后一批材料。
- 4、6 月初将安排省质检站检查验收，6 月 10 左右进行并网。
- 5、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
- 6、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 5 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	工地例会		
会议时间	2018.5.17		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	林德光	丹阳江恒	1804368757
2	徐楠	丹阳上嘉	1891343215
3	谢金松	正阳监理	18112860519
4	王朝旭	区镇监理	12861204453
5	李贵芳	镇江煜阳新能源	13998764013
6	朱张荣	镇江煜阳新能源	18251610107
7	朱耿锦	煜阳新能源	15751074065
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

