

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任伟峰
编号: ZHJL-DYDB-LHJY-013

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 5 月 31 日
会议主持人	王朝焯、林德全	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第十三次工地会议			
会议内容: 2018 年 5 月 31 日下午 14:00 在施工单位项目部第十三次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、将会在 5 月 31 号晚增加 60 名安装人员。 2、将会在 6 月 1 号增加 20 名电气施工人员。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、鱼塘区施工进度缓慢要加大施工投入确保按时具备并网条件。 2、鱼塘区部分组件安装存在错缝、咬牙现象, 要注意施工质量。 3、要加强施工人员的安全教育, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。 4、施工资料要及时完善, 要与进度同步。 5、现场施工进度滞后, 要加大施工投入, 确保项目按时具备并网条件。 6、新进场员工的安全教育不能松懈, 三级教育必须到位。 7、出现高空作业情况, 必须正确使用安全带。 8、施工现场做好安全标识, 严禁无关人员进出施工工地。 9、截至现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。 三、业主单位 1、务必保证项目按时具备并网条件。 2、施工进度若不能满足要求将采取相应保障措施 3、施工现场做好安全文明施工, 施工过程中做好防护措施。 4、做好安全、质量的管控工作。			



主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年5月31日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	工地例会		
会议时间	2018.5.31		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李力	刘世辉	18684008853
2	孙伟	丹阳江中	18043168757
3	徐楠	丹阳上嘉	18913432015
4	王继	常州己	13861204453
5	李贵芳	镇江煜阳新能源	1399884013
6	朱耿	镇江煜阳新能源	18751610107
7	韩远		18913222902
8	王	江苏宝成电力	137197255
9	朱耿	镇江煜阳新能源	1575107465
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

