

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任伟峰
编号: ZHJH-DYDB-LHJY-008

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 4 月 26 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第八次工地会议			
会议内容: 2018 年 4 月 26 日下午 14:00 在施工单位项目部第八次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、支架材料缺少的螺栓在 4 月 26 号会解决一批,剩余的待全场材料统计完成后联系厂家进行发货。 2、将从 4 月 27 号开始增加施工人员,施工人员人数将增加至 60 人, 3、将从 4 月 26 号下午开始进入鱼塘区开始准备进行支架安装作业。 4、光伏组件安装人数将增加到 7-8 组人。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、接地与抱箍连接处出现生锈的要及时进行防腐防锈处理。 2、现场检查发现有拿檩条当踏板使用的情况,如缺少踏板要增加踏板,往后一经发现要严肃处理。 3、材料短缺问题要及时处理,避免影响现场正常施工。 4、各种材料的厂家资料要注意收集,缺少的及时和厂家联系,要求提供。 5、图纸尽快完成出图,并下发。 6、新进场员工的安全教育不能松懈,三级教育必须到位。 7、出现高空作业情况,必须正确使用安全带。 8、进入施工现场必须佩戴安全帽,按要求戴好帽扣;正确使用劳保用品。 9、施工现场做好安全标识,严禁无关人员进出施工工地。 10、截至现在,监理资源投入满足项目现场实际需求。 三、业主单位 1、光伏板当日开箱必须当日使用完毕。			



2、现安装完成了 1200 块左右的光伏板，已经出现了 3 块组件破损，要注意破损率。

3、支架、组件货源已经确定没有问题，要增加人员加快施工进度。

4、施工现场已经具备电气安装条件，电气安装人员要增加并开始施工。

5、光伏组件安装人员必须增加，5 月 1 号后光伏板安装要成片成规模安装完成。

6、鱼塘设备基础桩基要同步进行打桩作业。

7、5 月 10 号设备钢平台要制作完成，5 月 10 号箱逆变将要进场。

8、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。

9、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2018.04.26		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	孙作强	丹阳汇恒	18043168757
2	李波	正衡监理	13766688803
3	韩运军	煜阳新能源	18913222902
4	赵强磊	施工方	15233882920
5	朱秋锦	煜阳新能源	15751074065
6	董勇	宝成电力	13770172505
7	李贵芳	镇江大亚阳	13998764013
8	王朝煜	正衡监理	13861204453
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

