

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DYDB-LHJY-0073

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 4 月 19 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后

会议主题:

丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第七次工地会议

会议内容:

2018 年 4 月 12 日下午 14:00 在施工单位项目部第七次工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、组件按预定明日将进场,但电气图纸仍未下发,需要协调催促设计单位尽快完成出图。
- 2、施工现场檩条连接件短缺,已经造成工人窝工。
- 3、在光伏区域周边有树木影响光伏区发电的,明日协调人员到场进行协调。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、现场检查发现临时用电配电柜无接地,开工柜无防雨措施,需要立即整改。
- 2、不准违章作业,不准工作期间喝酒,不准在檩条上休息扔东西,大风大雨天不准施工。组件安装时连接器不能浸水,加强临时用电管理。
- 3、组件安装需按照施工组织设计规范施工,每天早上做好施工交底。
- 4、安全质量要求,组件已大批量进场,人员也大量增加,要加大力度安全管理,安装檩条,组件时超过两米高,必须戴安全带,戴安全帽,在地面抬组件时要注意脚下,防止水坑杂草等拌倒,
- 5、质量,安装组件注意观感,横平竖直,压块要靠严,螺栓垫片两平一弹要齐全,安装要按施工工艺流程施工,做好技术交底。
- 6、截至现在,监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、业主单位

- 1、将在下周安排桩基进行第三方检测。
- 2、对光伏区产生遮挡的树木及时清除,建筑产生遮挡的施工阶段不需要管,在运维阶段处理解决。



- 3、鱼塘区因土地问题打桩验收时间可以延迟但安装完成时间要按计划完成。
- 4、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
- 5、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2018.4.19. 下午 14:00时.		
会议地点	丹北. 11MW 渔光互补分布式地面光伏电站项目.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	陈德光	丹阳江恒	18043168757
2	孙初	丹阳上嘉	18913432015
3	李贵碧	镇江煜阳新能源	13498764013
4	赵瑞磊	施工方	13233882920
5	宋取典	镇江煜阳新能源	18751610107
6	王治军	王治军监理	18112860510
7	李波	正衡监理	13766688803
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

