

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 23 日
会议主持人	芮金连	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第三次工地会议 会议内容: 2018 年 3 月 23 日下午 14:00 在总包项目工程部会议室第三次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、松卜进场道路修整, 剩余两天工作量。 2、施工现场施工进度与施工资料同步。 3、联兴若桩位基础与图纸出现重大误差, 返工所产生的费用由相关打桩施工单位全部承担。 4、联兴因村名阻工, 已暂停施工。 一、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工进度缓慢, 联兴村民阻工, 无法展开正常施工; 松卜进场道路修整缓慢。 2、施工单位前期资料报审, 包括施工组织设计、相关施工方案、特种作业上岗证等。 3、施工单位对现场施工人员进行三级安全教育, 填写三级安全教育卡。 4、在施工现场关键部位摆放施工名牌。 5、施工过程中所使用的相关施工器具, 必须有在使用年限内的合格证、校准证、检测证书。 二、业主单位 1、联兴村名阻工问题由总包在下 3 月 26 日前前解决。 2、松卜进场道路抓紧修整, 在下周一前修整完毕。 3、打桩施工单位当天施工完成后, 对施工完成的桩基础进行复检, 保证桩距、			



由 扫描全能王 扫描创建

桩位不存在误差，防止返工。

4、施工现场做好安全文明施工，进入施工现场真确佩带安全帽。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理单位

会议签到表

[illegible]

日期: 2018年 3月 23日

