

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 申景鹏
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-002

会议地点	项目部	会议时间	2018年3月16日
会议主持人	申景鹏	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第二次工地会议			
会议内容: 2018 年 3 月 16 日下午 14:00 在项目部会议室第二次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、松卜施工前期工作准备。 2、松卜进场道路修整, 下周日前完成。 3、联兴桩已基本到齐 4、联兴因村名阻工, 已暂停施工。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场施工材料的堆放需要加强, 为避免施工材料二次损害, 防护措施需到位。施工材料的使用需做好台账, 堆放处应有明显材料种类标识。 2、进入施工现场必须佩带安全帽, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。 3、施工现场做好安全标识, 严禁无关人员进出施工工地。 4、做好安全文明施工, 施工完成后清理施工现场遗留的垃圾。 5、每周例会, 各施工单位提交本周施工完成量及下周施工计划。 6、联兴桩基存在桩位偏差、倾斜问题, 要求施工单位按照相关规范进行整改。 三、业主单位 1、联兴村名阻工问题由总包在下周一前解决。 2、为保证施工现场按时完成目标工作量, 要求各施工单位倒排施工计划, 严格按照按时完成, 确保本项目顺利并网。 3、施工现场做好安全文明施工, 施工过程中做好防护措施。			



主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
曹景鹏	正衡监理	负责人	18937230756
孙伟	丹阳汇恒	项目经理	18043168757
李贵芳	义阳新能源	项目经理	13998764013
陈宗山	溧阳建设	打桩施工	13811092867
刘如明	甘肃省安装建设集团	施工队负责人	12484778888
李汉强	甘肃省安装建设集团	技术员	13432902300
杨巍伟	镇江大平建设工程有限公司	施工	17766361716
曹子玉	常州正衡电力工程监理有限公司	巡查	15251966376
王峰	常州正衡电力工程监理有限公司	巡查	18015846532

2018.3.16

地址：常州市武进经济开发区兰香路8号（交大园4F）

电话：0519-86767557



由 扫描全能王 扫描创建