

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 4 月 4 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后

会议主题:

丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第四次工地会议

会议内容:

2018 年 4 月 4 日下午 14:00 在总包项目工程部会议室第五次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、松卜进场道路修整已完成, 三台挖机进场进行场地平整。
- 2、施工现场施工进度与施工资料同步。
- 3、联兴村民阻工已解决, 桩机单位进场进行打桩施工, 共三台桩机。

一、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、施工资料要尽快完成报审如各项施工方案及人员资质等。
- 2、桩机、挖机每日都需要进行岗前检查。
- 3、各类施工材料到场都需我方进行初检及开箱检查。
- 4、每个分项工程完成后必须通知我方检验, 检验合格后才能进入下道工序。
- 5、临时用电要规范后, 老化设备、开关要及时更换。
- 6、进入施工现场必须佩戴安全帽, 按要求戴好帽扣; 正确使用劳保用品。
- 7、施工现场做好安全标识, 严禁无关人员进出施工工地。

二、业主单位

- 1、施工进度计划下发后, 要及时细化并排出材料到场计划, 有疑义的及时提出。
- 2、5 月 30 号具备站内并网条件的目标不能改变, 将安装进度计划表对施工进度进行考核奖励。
- 3、下周一之前, 初期报审资料必须上交。总包方要有专人负责资料整理、收集。



- 4、施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
- 5、做好安全、质量的管控工作。
- 6、要求嘉信项目 4 月 20 号打桩完成并在 4 月 12 号前具备 7MW 的施工面。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 4 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈红	汇恒电力	项目经理	18043358157
郭力	创世辉煌		18684028803
许建林	正衡监理	总代	18112860519
王健忠	镇江煜阳新能源		13306104693
杨以忠	溧阳建设		13337773302
徐楠	上嘉电力		1891343215
许明元	快江托托		15950275525
朱取荣	镇江煜阳		18751610107
赵瑞鑫	丹北施工		13233882920
李福平	正衡监理	电气	13961195462
朱耿锦	煜阳		15751074065
王朝红	正衡监理	专监	13861204453
方口博	甘肃宝装建筑集团公司	技术员	13632902300
李贵芳	煜阳新能源	项目经理	18205285599
李洪	正衡监理	主监	139987676
			13766688803

日期： 年 月 日

