

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 4 月 27 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第八次工地会议			
会议内容: 2018 年 4 月 27 日下午 13:00 在总包项目工程部会议室第八次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、施工现场做好安全文明施工, 新进施工人员做好三级安全教育, 并填写三级安全教育卡。 2、现支架安装工作量: 联兴支架安装完成 6MW; 快庄支架安装完成 8MW; 松卜支架安装完成 70 列。组件安装工作量: 联兴未安装; 快庄安装完成 0.3MW; 松卜安装完成 1200 块。 3、联兴桩身存在开裂、破损等现象, 要求打桩施工单位进行排查, 对出现此现象的桩进行更换。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工现场光伏组件已进场, 安装组件过程中注意以下几点: (1)、组件开箱形成开箱检查记录。 (2)、严禁踩踏或站立组件上方。 (3)、光伏组件背板划伤后, 严禁使用。 (4)、施工现场已开箱光伏组件正面朝上平放, 底部垫木制托盘或组件包装箱; 严禁立放、斜放、悬空。 (5)、已开箱光伏组件, 严禁将组件背板暴露在阳光底下。 (6)、组件搬运过程中, 两人搬运, 轻拿轻放, 防止组件隐裂。 2、施工现场高空作业注意安全, 必须有可靠站立点供施工人员施工, 在施工过程中必须正确佩戴安全绳, 要求施工单位立即对高空作业界面按要求进行整改。			



3、桩头必须按要求进行防腐、防锈。

4、严禁无关人员进入施工现场，在施工现场增加明显安全标识。

三、业主单位

1、组件安装过程中，保证当天开箱组件当天安装完成，开箱多少组件安装多少组件，施工现场严禁组件散落、堆积。

2、施工资料与工程同步进行，施工单位注意资料的及时性。

3、5月1日前各施工地块保证打桩施工进度基本完成。

4、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年4月27日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
林德彪	丹阳仁恒	项目经理	18043168157
李贵芳	镇江火是阳新能源	项目经理	13998764013
洪明磊	快社光伏桩基	项目负责人	1591021325
韩运军	煜阳新能源		18913222902
朱成	镇江火是阳新能源		139544610
张文明	煜阳新能源公司		15862969896
吴春华	煜阳新能源公司		15052956533
秦福章	正衡监理	电气	13961195462
王辉	常州正衡	专监	18015846532
刘建	世建	工地负责人	13480998788

日期: 2018 年 4 月 27 日

