

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-013

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 6 月 1 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第十三次工地会议			
会议内容: 2018 年 6 月 1 日上午 11:00 在总包项目工程部会议室第十三次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、支架已全部完成, 组件安装完成 90%, 主网接地完成 90%, 汇流箱安装完成 100 个, 直流电缆放线完成 97%, 桥架全部安装完成, 汇流箱安装完成, 汇流箱箱逆变接线完成。 2、组件安装于 6 月 8 日全部安装完成。 3、后续施工更加细化, 要求施工人员施工过程中做到一次过关, 减少返工。 4、快庄架空线路影响组件安装, 优先抢其他施工部位进度。 5、各施工单位集中处理资料问题, 计划 6 月 3 日前完成工程所需资料。 6、各施工单位注意安全文明施工, 注意临时用电安全。高处作业佩带安全绳。 二、监理单位的要求: 1、尽快完善施工资料并报我方审核, 以备省质检查验。 2、部分汇流箱箱体存在水渍, 暂时无法判断是箱体密封问题还是施工时造成的, 希望施工单位在接完线后关好柜门, 并在接下来的几天时间内去查看一下柜体是否还有水渍并查清缘由。 3、施工现场做好安全警示标识, 严禁无关人员进出施工工地。			



三、业主单位

1、6月8日-6月10日省质检站组织进行验收，6月12日安排停电，6月20日具备整体并网条件。

2、各施工单位前期资料、过程资料必须完善，在6月3日前完成资料整理并报监理审核，以备省质检验收。

3、电站消防安全事宜，电站需配备灭火器具，另外设备外围需进行挂牌，关键部位需标贴安全警示标语。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年6月1日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会 会议签到表

光華電機有限公司
TEL 5444
FAX 5444

日期: 2018年6月 | 日

