

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJE-DYYL-LHJY-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 5 月 11 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后

会议主题:

丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第十次工地会议

会议内容:

2018 年 5 月 4 日下午 14:00 在总包项目工程部会议室第十次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、联兴、快庄桩基本结束, 松卜桩预计三日内结束。松卜支架安装完成 6MW, 组件安装完成 4MW, 接地完成 6MW, 光伏电缆敷设完成 2MW; 快庄支架安装完成 6.5MW, 组件安装完成 2.6MW, 接地完成 3MW; 联兴支架安装完成 7.5MW, 组件安装完成 3.5MW, 接地完成 8MW。
- 2、站内设备制作已完成, 准备发货。
- 3、5 月 20 日于总包项目部集中处理资料问题。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、快庄桩基础验收, 桩头漏筋, 垂直度偏差等问题, 桩基单位抓紧整改。
- 2、施工单位抓紧对监理通知单进行回复。
- 3、为保证施工质量, 施工现场严禁野蛮施工; 组件摆放要符合要求; 减少组件背板划伤、铝型材划伤; 组件接线头注意防水; 在组件安装前做好技术交底。
- 4、进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 否则不得进入施工现场。
- 5、截至现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、业主单位

- 1、6.30 并网节点保持不变, 5 月 30 日安装工作必须结束。



- 2、快桩基础施工已结束，桩基单位可逐步进行撤场。
- 3、为避免组件损耗，保证组件质量，组件安装过程中，做到拆多少，桩多少。
- 4、施工现场严禁野蛮施工，支架调整严禁使用铁锤捶打，导致镀锌层的破坏。
- 5、对已安装完成组件进行检查，对半面污染的组件进行清理。
- 6、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 5 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
杨作红	丹阳汇恒	项目经理	18043168757
郭力	创世辉煌		18680003803
谢文林	常州正衡监理	总代	151128651P
王峰	常州正衡	总监	18015846532
蔡静	正衡监理	电气	18961195462
李贵芳	镇江煜阳	项目经理	13998764013
王明	世安建	项目负责人	1548498888
韩远早	煜阳新能源		1891322902

日期: 2018 年 5 月 11 日

