

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 芮金连
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 30 日
会议主持人	芮金连	参会人员	签到表附后

会议主题:

丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第四次工地会议

会议内容:

2018 年 3 月 30 日下午 14:00 在总包项目工程部会议室第四次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、松卜进场道路修整已完成, 鱼塘内进行抽水; 挖机进场进行场地平整。
- 2、施工现场施工进度与施工资料同步。
- 3、联兴村民阻工已解决, 计划 2018 年 4 月 1 日施工。

一、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、施工单位前期资料报审, 包括施工组织设计、相关施工方案、特种作业上岗证等。
- 2、施工单位对现场施工人员进行三级安全教育, 填写三级安全教育卡。
- 3、在施工现场关键部位摆放施工名牌。
- 4、施工过程中所使用的相关施工器具, 必须有在使用年限内的合格证、校准证、检测证书。
- 5、打桩施工完成后对桩距、垂直度进行检查, 保证施工质量。

二、业主单位

- 1、联兴村民阻工问题已解决, 尽快安排桩机进场, 进行打桩施工。
- 2、松卜进场道路修整完成, 加快施工进度。
- 3、打桩施工单位当天施工完成后, 对施工完成的桩基础进行复检, 保证桩距、桩位不存在误差, 防止返工。
- 4、施工现场做好安全文明施工, 进入施工现场真确佩带安全帽。





主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳嘉信电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王永明	甘肃省安装建筑集团	施工负责人	12484998888
李汉强	甘肃省安装建筑有限公司	技术员	13432902300
郑富	甘肃省安装建筑有限公司	安装负责	18794401718
李俊	正衡行 监理	专监	13766688803
梅玉三	荣才工程	专监	15251966396
王峰	常州正衡	专监	18015846532
孙作强	丹阳江恒	项目经理	18043168757
李贵芳	大足阳新能工部	项目经理	

日期: 2018年3月30日

项目部

