

JXM8*: 会议纪要

会议 纪 要

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目



签发人：申景鹏
编号：ZJL-DYLY-LHJY-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 13 日
会议主持人	林德全	参会人员	签到表附后

会议主题：

丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第一次工地会议

会议内容：

2018 年 3 月 13 日上午 9:00 在总包项目工程部会议室第一次工地会议，会议具体内容如下：

一、建设单位、监理单位和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权

按照监理合同规定，由申景鹏负责本项目监理部的全面工作，负责协调各方关系。芮金莲、王锋、王朝煊分别负责汇恒、嘉信、上嘉等三项目的具体监理工作。

根据监理规范（GB50319-2013）规定，向会议做了监理交底，内容包括：1、工程概况；2、监理的工作范围、内容、目标；3、监理工作依据；4、监理组织形式，人员配备及进、退场计划，监理人员岗位职责；5、监理工作制度；6、工程质量控制；7、工程造价控制；8、工程进度控制；9、安全生产管理的监理工作；10、合同与信息管理；11、组织协调各方的关系与工作；12、监理的工作设施等。

明确了工程开工令有建设单位签发，工程暂停令和工程复工令由监理机构签发的责任目标。同时重申了施工单位各项报表、工程质量和材料进场验收，以及分部（分项）工程验收，因由监理机构组织和审核批准的具体步骤和要求。

三、施工单位介绍工程施工情况

- 1、介绍项目详细情况，前期工作准备情况。
- 2、施工现场已具备施工界面，要求桩基单位按要求进行放线、打桩；未确定施工界面由总包与政府沟通协商解决。
- 3、保证按业主、监理要求进行施工，保证项目施工进度，施工质量。满足施工规范相关要求。
- 4、为保证项目施工进度，确定于 3 月 16 日上报具备可实施性的进度计划。
- 5、为确保工程资料与工程进度同步，确定于 3 月 20 日上报施工前期资料。



由 扫描全能王 扫描创建

6、为保证工程顺利进行，确保在施工过程中的安全防护措施到位，严格施工材料进场后的保管以及验收，防止原材料二次受损。

四、建设单位和监理单位对施工现场提出意见和要求

1、建设单位意见及要求

(1) 本工程项目时间紧，任务重。为保证施工进度，要求施工现场进行规范化的管理。

(2) 要求现场施工单位做好现场安全文明施工工作，做到按图施工，按要求施工，对现场的安全要重视，施工质量不放松，确保按时送电并网运行。

(3) 各施工单位按要求上报施工进度计划（包括材料、人员、机械进场计划），包括材料进场计划。本工程组件由甲方提供，组件具体进场时间可根据施工单位要求进行组织。

(4) 本工程验收以兆瓦为单位进行分部验收。

(5) 各施工单位按要求上报施工日报。由监理单位汇总整理后报业主单位。

2、监理单位要求及监理工作交底

(1)、根据监理合同、监理规范，确定本工程监理职责、监理规划的主要内容。

(2)、介绍本工程监理项目的组织架构。

(3)、确定本工程资料所用的工程名称为：丹阳延陵镇 15 兆瓦渔光互补分布式地面光伏电站项目；业主单位全称：丹阳嘉信电力发展有限公司。总包单位全称：镇江煜阳新能源有限公司。设计单位全称：福州万山电力咨询有限公司

(4)、确定本工程施工用表均为 2014 年国网公司新版表式，即国家电网公司业主项目部标准化手册、国家电网公司监理项目部标准化手册、国家电网公司施工项目部标准化手册。

(5)、要求总包单位确定本工程所涉及需第三方检测机构进行检测的检测单位。

(6)、要求施工单位在施工过程中的关键部位、关键工序需监理验收合格后方可进入下一道工序；本工程所用进场材料，进场后需由监理审核合格后，方可进场使用。

(7)、确定每周星期五下午 14:00 在总包项目部会议室准时召开工地例会，会议内容为质量，进度，费用，安全以及与本项目相关的其他事项。明确了专题会议随时组织召开的思想。专题会议参建各方都有权提出，由监理机构组织实施。所有参建单位人员必须到齐，无故不得缺席，不得迟到早退，有事提前请假；会议过程中不得高声喧哗，严肃会议纪律，手机静音或震动。

(8)、为保证工程施工进度，要求总包提供施工网络图、倒排施工计划（包



由 扫描全能王 扫描创建

括施工人员、施工材料、施工机械计划)

(9)、按国家相关法律法规、规范要求，现正式成立安全生产管理小组：组长：林德全（业主项目经理）、副组长：李贵方（总包项目经理）、申景鹏（总监）。具体安全管理办法及成员，监理将发布书面通知详细告知各施工单位。

(10)、宣读监理项目部廉政建设通知书和廉政建设调查表，会后监理机构，业主项目部、总包施工项目部负责人分别代表本部，在廉政通知书上签名、盖章，

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳淮恒电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年3月13日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

第一次工地会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
宋国鹏	正衡监理	负责人	18937230756
林德全	丹阳汇恒	项目经理	18043168757
徐楠	丹阳汇恒上嘉	项目经理	18913432015
董震勇	益日	施工员	13770172505
秦振忠	耀阳		13815914046
王朝柱	正衡		13861204453
刘应明	甘安建	施工员	13484998888
苟金玉	崇川三建	李监	15251966396
李汉慎	甘安建	技术员	13432902300
牛洪		孙工	1395214610
王峰	正衡监理	李监	1805846532
李贵芳	项目经理耀阳		13998764013
张伟虎	镇江大千建设	施工	1595075525
孙汉忠	溧阳建设		13337773302
韩力	丹阳嘉信	项目经理	18684003803

日期: 2018. 03. 13

地址: 常州市武进经济开发区兰香路8号 (交大园4F)

电话: 0519-86767557



由 扫描全能王 扫描创建