

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 4 月 20 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第七次工地会议			
会议内容: 2018 年 4 月 20 日下午 13:00 在总包项目工程部会议室第七次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、快庄打桩已完成 3210 根, 74.7%; 松卜打桩完成 1226 根, 27.9%; 联兴打桩完成 3320 根, 87.8%。 2、快庄两个小树林进行降土施工, 长 160m, 宽 50m, 开挖 1m, 预计土方量为 16000 方。 3、4 月 25 日前快庄具备打桩施工界面, 打桩全部完成。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工现场光伏组件已进场, 安装组件过程中注意以下几点: (1)、雨雪天气严禁组件连接线施工。 (2)、保持接插头干燥和清洁, 不要将其他金属物插入接插头内。 (3)、严禁踩踏或站立组件上方。 (4)、严禁将同一片光伏组件连接线正负极对接。 (5)、光伏组件背板划伤后, 严禁使用。 (6)、施工现场已开箱光伏组件正面朝上平放, 底部垫木制托盘或组件包装箱; 严禁立放、斜放、悬空。 (7)、已开箱光伏组件, 严禁将组件背板暴露在阳光底下。 (8)、组件搬运过程中, 两人搬运, 轻拿轻放, 防止组件隐裂。 2、施工现场打桩施工与安装施工交叉作业, 打桩施工过程中避免影响安装施工。 3、安装过程中注意成品保护, 严禁使用立柱、角钢等尖锐物对施工部位进行			



敲打，造成镀锌层的破损。

4、进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣；正确使用劳保用品。
施工现场做好安全标识，严禁无关人员进出施工工地。

三、业主单位

- 1、快庄打桩施工进度目标，4月25日必须保证具备打桩作业面打桩全部完成。
- 2、施工材料进场时间已定，安装单位制定详细可行施工进度计划上报。
- 3、工程目标保持不变，5月30日安装工作全部结束。
- 4、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳汇恒电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年4月20日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
林德彪	丹阳汇恒	项目经理	18043168157
李贵芳	镇江大显阳新能源	项目经理	13998764013
韩运军	:		18913222902
刘立明	甘肃安泰建筑集团公司	施工负责人	13484998888
朱洪	镇江大显阳新能源		13952141260
张明月	镇江大显阳新能源		15862969896
吴高华	镇江大显阳新能源		15052956533
孙顶	甘肃省建筑安装集团公司	技术员	13432902300
周世平			13961548833
秦裕华	正衡监理	电气	13961195462
王峰	常州正衡	专监	18015846532
陈如山	溧阳建设	打桩	1351092867
杨忠忠	溧阳建设	打桩	13337773102
孙力	创世		18624002203

日期: 2018年 4月20日

