

会议纪要

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目



会议地点	项目部	会议时间	2018 年 4 月 20 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题： 关于现场安全文明施工事宜			
会议内容：			
2018 年 4 月 20 日下午 14:00 在项目部会议室第三次安全会议，会议具体内容如下：			
现施工现场光伏组件已进场，将进入光伏组件安装作业，为进一步加强施工现场安全管控，保证‘0’事故，对安装施工单位作出以下要求和建议：			
一、施工人员要求：			
各施工场所的安装，选择具有资格的专业施工人员进行光伏项目的安装。			
二、安装前，施工人员着装要求及防触电措施：			
1、穿绝缘鞋，带低压绝缘手套，使用绝缘工具； 2、大雨、大雪、大风天停止作业。 3、雨雪天严禁进行组件连接线工作。			
备注：光伏组件在光照下产生的直流电，随着光线的增强而增强，所以触碰组件电子线路会有遭到电击或者烧伤风险，30 伏或更高的直流电压甚至有可能致命。			
三、安装光伏组件时，需要注意以下 6 点：			
1、切断光伏组件的电源，可以把他们搬到完全无光环境下，或是用不透光的材料盖住组件表面。万一要在阳光下操作组件，一定要使用绝缘工具，同时千万不要戴金属饰品。 2、不能在有负载的情况下断开电气连接，防止产生电弧和触电危险。确保连接的线路和方式正确，因为错误的连接方法也会导致电弧和电击。 3、保持接插头干燥和清洁，确保它们处于良好的工作状态。不要将其他金属物体插入接插头内，或者以其他任何方式进行电气连接。			



- 4、不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背板受损的光伏组件，除非组件断开了电气连接并且穿着个人防护装备。
- 5、千万不能触碰潮湿的光伏组件；在清洁光伏组件的时候（光伏组件此时潮湿），需要按照光伏组件的清洗手册要求操作。在没有佩戴个人防护装置或者橡胶手套的时候，一定不能触碰潮湿的接插头。
- 6、组件边框以及其他非用于导电的金属固定装置，一定要连接接地装置以防止电击。最好把所有的光伏组件边框接地，以确保地面与有导电性的设备之间的电压在任何情况下都是0V。

四、进行高处作业时，注意以下的要求：

参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带，衣着符合高处作业要求，穿软底鞋，不穿带钉易滑鞋，并要认真做到“十不准”：

- (一)、不准违章作业
- (二)、不准工作前和工作时间内喝酒
- (三)、不准在不安全的位置上休息
- (四)、不准随意往下面扔东西
- (五)、严重睡眠不足不准进行高处作业
- (六)、不准打赌斗气
- (七)、不准乱动机械、消防及危险用品用具
- (八)、不准违反规定要求使用安全用品、用具
- (九)、不准在高处作业区域追逐打闹
- (十)、不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。

五、在高处作业施工中，注意以下防护措施：

- ①. 进入施工现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽。
- ②. 高处作业必须系挂好符合标准和作业要求的安全带。
- ③. 现场施工人员戴好防护眼镜，尤其是高处作业下侧方的配合人员等。
- ④. 在高处作业范围以及高处落物的伤害范围须设置安全警示标志，并设专人进行安全监护，防止无关人员进入作业范围和落物伤人。

六、在高处作业施工中，遵守下面安全六大禁令：

- 1、严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入施工现场作业。
- 2、严禁一切人员在提升设施、高处作业区或吊物下方，操作、站立、行走。



由 扫描全能王 扫描创建

- 3、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及连接、拆除电线、电器。
4、严禁在施工操作现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物资。
5、严禁在未设安全措施的同一部位同时进行上下交叉作业。
6、严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业，不穿绝缘鞋进行机械操作，严禁用手直接提拿灯头及电线移动照明

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳汇恒电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年4月20日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

工地例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
林德华	丹阳汇恒	项目经理	18043168757
李贵芳	镇江火星阳新能源	项目经理	13998764013
郭海平	:		18913222902
高立明	世界建筑集团有限公司	施工负责人	13484998888
牛洪	镇江火星阳新能源		1395214125
张山月	镇江火星阳新能源		15862969896
吴唐华	镇江煜阳新能源		15052956533
步双顶	江苏省建筑安装集团有限公司	技术员	13432902300
周峰			13961548833
秦裕华	正衡监理	电气	13961195462
丁峰	常州正衡	总监	1805846532
陈锦山	溧阳建设	打桩	13851092867
杨忠华	溧阳建设	打桩	13337773702
胡力	利也建设		18684002803

日期: 2018年 4月 20日



由 扫描全能王 扫描创建