

会议纪要

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发：
编号：ZJL-DYL-LHJY-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 23 日
会议主持人	芮金连	参会人员	签到表附后
会议主题：			
丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第三次工地例会			
会议内容：			
2018 年 3 月 23 日下午 14:00 在总包项目工程部会议室第三次工地会议，会议具体内容如下：			
<p>一、施工单位项目施工情况及需要协调问题</p> <p>1、施工现场施工进度与施工资料同步。</p> <p>2、联兴若桩位基础与图纸出现重大误差，返工所产生的费用由相关打桩施工单位全部承担。</p> <p>3、联兴因村民阻工，已暂停施工。</p>			
<p>一、监理单位的要求及安全文明施工</p> <p>1、施工进度缓慢，联兴村民阻工，无法展开正常施工；快庄施工机械无法满足现场需求；松卜进场道路修整缓慢。</p> <p>2、施工单位前期资料报审，包括施工组织设计、相关施工方案、特种作业上岗证等。</p> <p>3、施工单位对现场施工人员进行三级安全教育，填写三级安全教育卡。</p> <p>4、在施工现场关键部位摆放施工名牌。</p> <p>5、施工过程中所使用的相关施工器具，必须有在使用年限内的合格证、校准证、检测证书。</p>			
<p>二、业主单位</p> <p>1、联兴村民阻工问题由总包在下 3 月 26 日前解决。</p> <p>2、打桩施工单位当天施工完成后，对施工完成的桩基础进行复检，保证桩距、桩位不存在误差，防止返工。</p> <p>3、施工现场做好安全文明施工，进入施工现场正确佩戴安全帽。</p>			



由 扫描全能王 扫描创建

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳汇恒电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年3月23日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李贵芳	煜阳新能源项目经理	项目经理	13998764013
陈家山	溧阳建设有限公司	打桩施工	13851092867
周红	常州正衡	总监	15251966396
李海	常州正衡	总监	13766688803
周也平			13961548833
王群	常州正衡	总监	18015846532
徐伟强	丹阳汇恒	项目经理	18043168757

日期:2018年3月23日



由 扫描全能王 扫描创建