

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 5 月 4 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第九次工地会议			
会议内容: 2018 年 5 月 4 日下午 14:00 在总包项目工程会议室第九次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、联兴、快庄桩基本结束, 松卜桩预计三日内结束。松卜支架安装完成 5MW, 组件安装完成 2.5MW; 快庄支架安装完成 7.5MW, 组件安装完成 2.8MW; 联兴支架安装完成 7.5MW, 组件安装完成 0.6MW。 2、松卜、联兴支架边檩条未到, 影响组件安装进度。 3、5 月 20 日于总包项目部集中处理资料问题。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工现场支架安装、组件安装完成后, 剩余安装材料集中堆放, 不得随意散落, 造成安装材料缺失。 2、组件安装完成后, 组件高低起伏, 边缘呈波浪线; 组件角度设计值为 18° , 现场实测为 16° 至 20° ; 后期进行调整, 保证组件安装符合设计要求。 3、施工人员宿舍注意临时用电情况; 进入雷雨季节, 住人集装箱应在周边设置接地极, 防止雷击。施工人员生活垃圾集中堆放、掩埋, 防止生活垃圾污染。 4、进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 否则不得进入施工现场。 5、截至现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。			



三、业主单位

- 1、6.30 并网节点保持不变，5月30日安装工作必须结束。
- 2、松卜升压站先行施工，保证设备到场具备摆放条件。。
- 3、施工现场桩施工基本结束，无特殊情况，下周一开始组织进行桩验收。
- 4、做好安全、质量的管控工作。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳汇恒电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018年5月4日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



二地例会

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
解有文	丹阳汇恒	项目经理	1809168757
王峰	常州正衡	专造	18015846532
蔡福平	正豫监理	电气	13961195462
王江明	甘肃建投建设集团	二地负责人	13484998088
李贵芳	镇江新能设备有限公司	项目经理	13998764013
刘在辉			1868623823
陈厚	煜隆		1813686681
张明浩	扶元社基		15910275121
陈常水			13517287
高亚明	通江水利	总工程师	18205285599
杨以才	泽阳建设	杨以才	13337773702

日期: 2018年5月4日

