

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 芮金连
编号: ZHJL-DYYL-LHJY-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 30 日
会议主持人	芮金连	参会人员	签到表附后

会议主题:

丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目第四次工地会议

会议内容:

2018 年 3 月 30 日下午 14:00 在总包项目工程部会议室第四次工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、快庄打桩已完成 820 根桩;施工现场已有两台桩机,但桩机施工人员不足,只具备一台桩机施工,其他桩机施工人员计划 2018 年 4 月 1 日进场。
- 2、施工现场施工进度与施工资料同步。
- 3、联兴村民阻工已解决,计划 2018 年 4 月 1 日施工。

一、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、施工单位前期资料报审,包括施工组织设计、相关施工方案、特种作业上岗证等。
- 2、施工单位对现场施工人员进行三级安全教育,填写三级安全教育卡。
- 3、在施工现场关键部位摆放施工名牌。
- 4、施工过程中所使用的相关施工器具,必须有在使用年限内的合格证、校准证、检测证书。
- 5、打桩施工完成后对桩距、垂直度进行检查,保证施工质量。
- 6、快庄打桩施工进度缓慢,桩机不满足现场施工需求,施工单位尽快安排施工人员进场,合理安排施工计划。

二、业主单位

- 1、联兴村民阻工问题已解决,尽快安排桩机进场,进行打桩施工。
- 2、松卜进场道路修整完成,加快施工进度。
- 3、打桩施工单位当天施工完成后,对施工完成的桩基础进行复检,保证桩距、



桩位不存在误差，防止返工。

4、施工现场做好安全文明施工，进入施工现场真确佩带安全帽。

5、快庄打桩施工单位在本周日必须安排三台桩机进场，并配齐相关桩机施工人员。

主送单位	甘肃省安装建设集团公司		
抄送单位	丹阳汇恒电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会

会议签到表

[illegible]

日期: 2018年3月30日

