



苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第二次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 3 月 14 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 3 月 14 日 下午 14:00 时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、光伏区放点完成 400 个左右。
- 2、光伏区桩基础引孔完成 1320 根左右。
- 3、光伏区桩基础灌注完成 2128 根左右。
- 4、厂区道路开挖完成 60 米左右。
- 5、光伏区箱、逆变基础放线施工完成。
- 6、光伏区桩基础钢筋加工完成 50%。
- 7、1#、2#、3#箱逆变基础承台浇筑完成，4#、5#、6#箱逆变基础垫层浇筑完成。

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区柱基础放线，引孔，浇筑完成。
- 2、光伏区箱、逆变基础开挖施工，基础柱浇筑完成三套。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、箱逆变基础混凝土浇筑须浇筑密实，振捣到位。灌注桩基础钢筋绑扎牢固，避免二次搬运造成损伤，防止钢筋脱落。
- 2、进场人员必须履行安全三级教育，做好相应管理制度，制度必须落实到位，相应交底活动





必须形成文件存于项目部。

3、材料进场前必须进行检验验收，施工单位提前整理好堆放场地，做好成品保护工作和安全保护控制。

4、施工单位与本周五之前上报施工前期资料，相应的程序落实到位，资料必须与工程同步。

5、6区推土机回填河道，地面虚土、淤泥较多，且低洼不平，后续下雨有积水，施工单位及时清理积水，合理有序排水。

四、建设单位相关要求：

1、部分光伏组件于本月底开始进场。

2、箱变、逆变器于本月20号发货。

3、每周周二必须向我项目部提供周报，周报形成纸质和电子版，周报内容包括：上周完成工程量、下周计划、材料进场计划、人员配置情况、协调事宜和报主管部门手续事宜。

五、协调问题：

1、三区、六区蒜苗地补偿未到位，当地村名阻工不让施工。

2、三区、四区大棚严重影响施工进度。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起24小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要24小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：兰海宇

会签栏：

兰海宇

丰县二期10MW农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018年3月14日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期10MW农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018年3月14日印发

数据 讲话

专业 解答





第二次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-002

各与会单位:

现将 第 1 次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 7 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月14日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司	曹伟	
		海成城	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤	
		朱松	
		孙佩宇	
		孙佩	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	陈耀东	
		徐俊	
	中石化工程建设有限公司	杨志	

数据 讲话

专业 解答

