



第三次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-003

各与会单位:

现将 第 3 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月21日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司	曹得	
		杨成城	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 翁宇 杨成城	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	徐文	
		陆思远	
	中石化工程建设有限公司	杨成城	

数据 讲话

专业 解答



常州正衡电力工程监理有限公司

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第三次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 3 月 21 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 3 月 21 日 下午 14:00 时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、光伏区放点完成 1640 个，累计完成 4840 个。
- 2、光伏区桩基础引孔完成 1110 个，累计完成 4840 个。
- 3、光伏区桩基础灌注完成 1854 根，累计完成 4740 根。
- 4、厂区道路开挖完成 500 米左右。
- 5、3#箱逆变基础顶板浇筑完成，4#—8#箱逆变基础承台支模、绑筋、浇筑完成。
- 6、升压站设备基础外围开始安装围栏。

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区柱基础放线，引孔，浇筑完成。
- 2、光伏区箱、逆变基础顶板浇筑完成 3 套。
- 3、室外设备基础施工完成 3 套。
- 4、3 月 22 日 1#箱逆变基础浇筑完成。
- 5、厂区外围围栏保证在十三日内全部完成。（2018 年 4 月 3 日完成）

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、组件进场前光伏区道路必须平整完成，避免道路不平对组件造成损坏。

数据 讲话

专业 解答



2、支架、组件安装质量必须落实到人，并提前对施工人员进行技术交底，做好相应管理制度，制度必须落实到位，相应交底活动必须形成文件存于项目部。

3、支架安装时，施工单位把控好质量，相应的增加施工人员，在保证质量的同时进度也要提上去。

4、离并网时日不多，工期有所滞后，施工单位以5月10日为节点做倒排进度计划，并上报监理项目部审核。

5、组件拆装前须提前检查外包装，开箱时如发现问题，施工单位要及时通知总包，总包再通知监理进行现场见证。

四、建设单位相关要求：

- 1、光伏组件于本月底进场5WM。
- 2、箱变、逆变器于本月20号发货。
- 3、光伏区围栏施工前必须出具施工图纸。
- 4、箱逆变基础模板未满足施工进度要求，须增加模板。
- 5、围栏的施工进度及支架的到货安排必须体现在周计划中。
- 6、目前施工进度计划与现场实际情况不合理，须结合现场实际情况排施工进度计划。

五、协调问题：

- 1、光伏区大棚及坟地问题请甲方加快协调。



常州正衡电力工程监理有限公司

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：兰海宇

会 签 栏： 张似宇·董博·徐春荣

丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 3 月 21 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 3 月 21 日印发

共印 4 份