



第四次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-004
各与会单位:

现将 第4次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构(章):



总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 3 月 28 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月28日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	 	

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第四次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018年3月28日 下午 15:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018年3月28日下午15:00时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、光伏区桩基础浇筑完成（不包括坟地处）。
- 2、光伏区围栏完成37%。
- 3、箱逆变基础完成4套，累计完成6套。
- 4、道路平整完成。

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区支架安装完成2MW。
- 2、围栏全部安装完成。
- 3、箱逆变基础4月3日前全部完成。
- 4、室外设备基础施工完成5套。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、支架安装时现场安全帽、安全带、防滑鞋必须配备，总包单位做好安全施工方案，分包单位做好安全教育交底，落实到位。
- 2、施工现场部分桩基础表面不平整，立柱安装前须对桩基础表面进行整平。
- 3、现场临时用电，施工单位须布置合理，并报临时用电方案。

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

4、光伏支架安装必须按照施工图纸和规范要求施工，杜绝经验施工，加强技术交底，形成文件存档。

5、光伏区支架安装完成后，总包及施工项目部必须派人进行全检，全检合格后上报监理验收，监理验收合格后下一道工序才能进行施工。

6、升压站各个设备基础施工时钢筋安装施工必须符合图纸要求，特别提醒钢筋保护层必须达到设计要求。

7、后续设备、材料大批量进场，施工单位做好成品保护。

8、根据建设单位商量要求 5 月 15 日必须完成并网条件，但现场才完成支架基础砼施工，支架安装到目前为止基本未安装，工期还有 40 天左右，施工单位必须根据材料进场计划合理增加人力、物力保证施工进度。

9、因材料供应不及时，请施工单位派人员驻厂协调材料供应事宜，要求厂方人员到现场进行技术指导。

10、前后立柱上下存在圆孔，下口设计要求二次灌浆封堵，在运行过程中会出现雨水从上面圆孔回灌，导致雨水无法排出，易腐蚀立柱，请建设单位协调如何避免此事项发生。

11、工程施工资料必须同步。

四、建设单位相关要求：

1、光伏组件于 4 月 2 日发货，箱逆变本周到场 4 套。

2、现场支架进场不配套，总包单位须派专人驻厂进行协调，并要求厂家派驻技术人员到场进行技术指导。

3、光伏组件组串线缆悬空，总包单位须协调设计单位对组串线缆固定进行设计优化。

4、要求施工单位上报每天的施工情况及完成量，具体分类体现材料进场数量、支架安装完成量、光伏板安装完成量、箱变完成量和升压站施工完成量。

5、施工单位要提前做好主变安装方案，并提前联系厂家及电气人员到场进行地形勘察。

6、总包单位尽快确定调试单位。

7、安全必须按照规范要求进行控制，做到“安全第一、预防为主、综合治理”原则。

五、协调问题：

1、八区遗留坟地，请业主协调村民完成坟地迁移事宜。

建设单位答：方案一 我方尽量协调迁坟，尽快提供施工条件；方案二 如迁坟未能迁移，在本区域内寻找空地重新布置相应数量组数，但需要执行方案二待一周后方案一否决后进行施工。





常州正衡电力工程监理有限公司

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：兰海宇

会签栏：徐青荣 陈根东 兰海宇

丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 3 月 28 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 3 月 21 日印发

共印 4 份

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建