



第五次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-005

各与会单位:

现将 第 5 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 4 月 4 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年4月4日 上午09:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司	潘成斌	
		李时	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤	
		朱瑞	
		翁宇 杨长	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	徐江	
		陆思远	
	中石化工程建设有限公司	徐磊	

数据 讲话

支架广家

徐磊

专业 解答





苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第五次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 4 月 4 日 上午 10:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 4 月 4 日 上午 10:00 时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、箱逆变吊装就位 3 套。
- 2、光伏区支架安装完成 59 个大棚。
- 3、箱逆变基础完成 3 套，累计完成 8 套。
- 4、围栏安装完成 1400 米，累计完成 2200 米。
- 5、室外设备基础施工完成 4 套。

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区支架安装完成 2MW。
- 2、围栏全部安装完成。
- 3、箱逆变吊装就位全部完成。
- 4、室外设备基础施工完成 4 套。
- 5、组件下周开始安装。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、部分檩条镀锌层厚度与设计图纸有所欠缺，总包单位要跟支架厂家进行沟通、协调，保证镀锌层满足设计要求。





2、现场安全文明施工要加强管控，高空作业时必须配备安全带、防滑鞋，分包单位做好安全教育交底，落实到下面每个工人。

3、组件安装时施工班组要细读《光伏组件安装手册》，并现场指导施工人员，做好技术交底，并形成文件存档。

4、个别斜梁、檩条变形安装后组件会产生应力及隐裂，施工单位须提前把不合格的斜梁及檩条挑选出来。

5、现阶段接地开始施工，接地焊接完成后必须做好防腐处理，且接地沟开挖必须符合图纸要求。

6、施工单位要加快安排汇流箱及电缆到货。

四、建设单位相关要求：

1、主变基础加快施工，保证在 2018 年 4 月 16 日前主变基础具备安装条件。

2、隐蔽工程施工前必须提前通知监理到场验收，验收合格后才能进行下道工序施工，并做好影像资料。

3、35kV 高压开关柜至穿墙套管处封闭母线采购及安装问题总包要与厂家提前沟通。

4、支架底座与桩基础间的缝隙不允许用杂物做垫块，只能用钢板做垫块。

5、施工单位前期未报审资料要及时送往建设单位审核签字。

6、满足期龄的混凝土试块施工单位要加快将质量证明文件报审。

7、支架安装时，不得将爬梯从支架横杆上摔至地面。

五、协调问题：





本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：兰海宇

会 签 栏：张煜东 潘成城 徐春荣 兰海宇

丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 4 月 4 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 4 月 4 日印发

共印 4 份

