



第六次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-006

各与会单位:

现将 第 6 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



会议地点	工地会议室	会议时间	2018年4月12日 下午16:30
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司	董博	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 杨长高 邹晓宇	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	陆思远	张永俊
		傅耀东	王双喜
	中石化工程建设有限公司	杨志斌	

数据 讲话

专业 解答





苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第六次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 4 月 12 日 下午 16:30

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 4 月 12 日 上午 16:30 时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、箱逆变吊装已全部就位；
- 2、光伏区支架安装完成 133 组，累计完成 192 组；
- 3、组件安装完成 48 组；
- 4、围栏安装完成 100 米，累计完成 2300 米，已全部完成；
- 5、室外设备基础施工完成 3 套，累计完成 7 套；

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区支架安装完成 3MW；
- 2、光伏区组件安装完成 3MW；
- 3、室外设备基础施工完成 1 套；
- 4、光伏区电缆敷设；
- 5、光伏区汇流箱开始安装；

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、雨季湿滑，施工单位施工时要加强防滑安全措施，特别是支架组件安装属于高空作业，防滑工作尤为关键；





- 2、高空作业时，施工区域下不得站人，防坠物砸伤；
- 3、升压站室内外施工时要注意原有管线预埋位置，施工时注意做好原有设备、管线防护工作；
- 4、施工生活区域施工单位要做好防火，防触电工作，临时用电布置合理。对施工人员思想意识加强管控；
- 5、光伏组件间缝隙不均匀、成套支架间高低落差大影响整体观感，须加强观感质量把控；
- 6、现场支架组件安装必须一次成型到位，方便后续组件安装的顺直度；
- 7、接地扁钢回填前施工单位须测量接地电阻，焊接后焊渣须及时清理干净，防腐措施做到位，并通知监理到场验收，验收合格后方可回填；
- 8、主变油池砌筑时施工单位要控制好灰缝饱满度及面板平整度；
- 9、后期线缆施工时各光伏组件插接头、电缆螺栓连接头、铜鼻子压接头必须紧固到位，防止因线缆接触不良造成质量安全事故；
- 10、2018年4月16日停电，各设备安装的零配件及辅材提前清点配齐，满足施工要求；
- 11、根据建设单位商量要求5月15日必须完成并网条件，但现场支架、组件安装到目前为止均安装不到工程量的一半，工期还有33天，安装只有27天，调试6天，剩余时间不多了，施工单位必须根据材料进场计划合理增加人力、物力保证施工进度；
- 12、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际情况；

四、建设单位相关要求：

- 1、升压站于本月16日停电，施工单位制定详细的倒排计划；
- 2、高压开关柜雨天受潮，安装完成后检测设备绝缘电阻值；
- 3、要求施工单位在施工过程中安全第一，在保证质量的同时，进度也要提上去；
- 4、要求项目参建各方目标保持一致，有问题早提出，早解决，保质保量完成工程建设；

五、协调问题：

组件到货无法满足施工进度要求；





常州正衡电力工程监理有限公司

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：兰海宇

会签栏： 潘成斌 陈思远 徐春荣 兰海宇

丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 4 月 12 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理机构

2018 年 4 月 12 日印发

共印 4 份

