



第七次监理例会签到表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期10MW农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FXNGHB-ZHJL-007

各与会单位:

现将 第 7 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理单位提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 3 页。

项目监理单位(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 4 月 18 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年4月18日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	苏交控丰县再生能源有限公司	李树	
		潘成斌	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤	
		吴海宇	
		杨长忠	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	李树	
		陆思远	
		顾耀东	
	中石化工程建设有限公司	杨长忠	

数据 讲话

专业 解答





苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 监理例会

第七次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 4 月 18 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 4 月 18 日 下午 14:00 时“苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、光伏区支架安装完成 185 组，累计完成 377 组；
- 2、组件安装完成 39 组，累计完成 97 组；
- 3、室外设备基础施工已全部完成；

二、下周施工计划情况：

- 1、光伏区支架安装完成 2MW；
- 2、光伏区组件安装完成 3MW；
- 3、光伏区电缆敷设；
- 4、光伏区汇流箱开始安装；
- 5、光伏区光伏线缆敷设；

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、一区二区组件安装完后，施工单位要及时对各部位螺栓进行自检，将所有螺栓紧固到位，防锈部分处理好；
- 2、支架立柱基础二次灌浆须先做样板，经各单位认可样板可行后再根据浇筑样板施工；
- 3、直埋电缆深度按图纸设计施工，满足施工图纸要求，跨沟穿镀锌管处须做好加固措施；





- 4、直埋电缆过路穿管处要严格按设计交底施工，做好防火封堵。
- 5、直埋电缆埋深必须符合图纸要求，电缆回填土时应除去土中杂物、垃圾、碎石，铺砖要到位；
- 6、升压站设备安装时，要加强现场安全巡视检查力度。
- 7、光伏线缆已经开始敷设，即将开始带电安装作业，施工单位要对施工人员做好相关技术交底。
- 8、组件到货安排请业主单位协调厂家提供到货计划；
- 9、汇流箱调整安装方式须确定，确定方案后安装 4 台查看效果；
- 10、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际情况。

四、建设单位相关要求：

- 1、至今为止，工期紧张，要求施工单位 5 月 5 日之前组件安装完成；
- 2、升压站带电作业，施工单位做好防护措施，带电区域隔离起来，保障作业人员安全；
- 3、汇流箱支架切口断面要做好防腐；
- 4、升压站今晚送电，相关设备安装必须在送电前完成。

五、协调问题：

无





本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：兰海宇

会签栏： 徐春荣 郭子 王作华 兰海宇

丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理单位

2018 年 4 月 18 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目监理单位

2018 年 4 月 18 日印发

共印 4 份

